

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE

N. 209 DEL 19/11/2018

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO:

- **“RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL FABBRICATO OSPITANTE IL MUNICIPIO E LA SCUOLA PRIMARIA”;**
- CUP: D51E14000200001;
- **APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE e CRE;**
- **SALDO DITTA GEOM. STEFANO CRESTA SRL di GENOVA – CIG 58727277A0;**
- **SALDO STUDIO TECNICO FAUDA PICHET ING. EGIDIO di BORGOSIESA – CIG: ZC10EF81AB;**
- **APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE ASSEVERATA DEL RUP.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determinazione n. 321/2014 con la quale venne approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto con il seguente qte:

A	Importo lavori base asta	€. 684.500,00
B	Spese per la sicurezza non soggette a ribasso	€.10.000,00
C	TOTALE LAVORI IN APPALTO	€. 694.500,00
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
D1	IVA 22% sui lavori	€. 152.790,00
D2	Spese tecniche per progettazione, DL, contabilità, coordinamento sicurezza inprogetto ed in esecuzione, CRE	€. 39.500,00
D3	IVA 22% su spese tecniche	€. 8.690,00
D4	Accordi bonari (art 133 commi 3 e 4 Dlgs 163/2006) circa 3% su C	€. 20.835,00
D5	Quota responsabile procedimento	€. 4.167,00
D6	Spese per attività di verifica e validazione progetto	€. 5.100,00
D7	Spese per pubblicazione bando di gara	€. 1.000,00
D8	Arrotondamenti, allacci, imprevisti	€. 233,00
D	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 232.315,00
E	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€. 926.815,00

- **CONSIDERATO** che la spesa citata di € 926.815,00 è finanziata esclusivamente mediante i fondi di cui al predetto DL 69/2013 – programma “6000 campanili” -, giusta nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 10794 in data 24/06/2014 e senza alcun onere a carico del Comune di Pray;

-**VISTO** il disciplinare regolante i rapporti fra il MIT ed il Comune di Pray, approvato con D.M. n. 3622 del 17/03/2014 e registrato alla corte dei Conti il 27/05/2014 Reg. 1 Fg. 2128;

- **VISTO** il contratto di appalto repertorio n. 776/2015, con il quale vennero affidati all'Impresa geom Stefano Cresta srl, con sede a Genova, le opere di cui all'oggetto per l'importo di €. 603.945,81 oltre IVA, giusta determinazione di aggiudicazione definitiva n. 434 del 09/10/2014;

- **VISTA** la delibera G.C. n. 11 in data 04/02/2016 con la quale è stata approvata perizia suppletiva e di variante con il seguente qte:

			Progetto	Perizia	Differenze In più	Differenz e In meno
	Importo lavori a Base d'asta	euro	684.500,00	-	-	-

	A dedurre ribasso contrattuale	euro	90.554,19	-	-	-
a)	Importo al netto del ribasso contrattuale	euro	593.945,81	714.500,00	120.554,19	-
b)	Oneri speciali per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	euro	10.000,00	10.000,00	-	-
c)	Importo contratto	euro	603.945,81	724.500,00	120.554,19	-
	Somme a disposizione dell'Amministrazione:					
d)	IVA 22% su importo lavori progetto IVA 10% su importo lavori perizia	euro	132.868,08	72.450,00	-	60.418,08
e)	Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento alla sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione, adeguamento CPI, compreso contributo integ.	euro	39.500,00	39.500,00	-	-
f)	Spese tecniche per perizia, compreso C.I.	euro	-	10.500,00	10.500,00	-
g)	IVA 22% su spese tecniche su e+f	euro	8.690,00	11.000,00	2.310,00	-
h)	Accordi bonari	euro	20.835,00	20.835,00	-	-
i)	Quota Responsabile del Procedimento	euro	4.167,00	4.347,00	180,00	-
l)	Spese per attività di verifica e validazione progetto (IVA compresa)	euro	5.100,00	5.100,00	-	-
m)	Spese per pubblicazione bando	euro	1.000,00	1.000,00	-	-
n)	Arrotondamenti, allacci imprevisti	euro	233,00	-	-	233,00
o)	Opere di rifacimento condotta fognaria (IVA compresa)	euro	-	15.679,80	15.679,80	-
p)	Opere di rifacimento muratura di tamponamento (IVA compresa)	euro	-	20.000,00	20.000,00	-
q)	Collaudo statico (contributo integrativo 4% ed IVA compresa)	euro	-	1.903,20	1.903,20	-
	Totale somme a disposizione	euro	212.393,08	202.315,00	50.573,00	60.651,08
		euro	816.338,89	926.815,00	171.127,19	60.651,08
r)	Recupero ribasso d'asta	euro	90.554,19	-		
s)	Recupero IVA su importo progetto	euro	19.921,92	-		
		euro	110.476,11	-		
t)	Importo generale	euro	926.815,00	926.815,00	-	-

- **SOTTOLINEATO** che in occasione della stesura della prima perizia, approvata con delibera GC 11/2016, detta aliquota IVA sulle opere, preve opportune verifiche normative, è stata ridotta dal 22% al 10% in ragione della tipologia di intervento in questione;

- **VISTA** la determinazione n. 190 in data 30/05/2016 con cui era stato approvato qte rettificato, così come sotto riportato, relativo alla perizia approvata con deliberazione G.C. 11/2016:

			Progetto	Perizia	Differenze In più	Differenz e In meno
	Importo lavori a Base d'asta	euro	684.500,00	-	-	-
	A dedurre ribasso contrattuale	euro	90.554,19	-	-	-
a)	Importo al netto del ribasso contrattuale	euro	593.945,81	714.500,00	120.554,19	-
b)	Oneri speciali per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	euro	10.000,00	10.000,00	-	-
c)	Importo contratto	euro	603.945,81	724.500,00	120.554,19	-
	Somme a disposizione dell'Amministrazione:					
d)	IVA 22% su importo lavori progetto IVA 10% su importo lavori perizia	euro	132.868,08	72.450,00	-	60.418,08
e)	Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento alla sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione, adeguamento CPI, compreso contributo integ.	euro	39.500,00	39.500,00	-	-
f)	Spese tecniche per perizia, compreso C.I.	euro	-	10.500,00	10.500,00	-
g)	IVA 22% su spese tecniche su e+f	euro	8.690,00	11.000,00	2.310,00	-
h)	Accordi bonari	euro	20.835,00	20.835,00	-	-
i)	Quota Responsabile del Procedimento	euro	4.167,00	4.347,00	180,00	-
l)	Spese per attività di verifica e validazione progetto (IVA compresa)	euro	5.100,00	5.100,00	-	-
m)	Spese per pubblicazione bando	euro	1.000,00	2.331,41	-	-
n)	Arrotondamenti, allacci imprevisti	euro	233,00	-	-	233,00
o)	Opere di rifacimento condotta fognaria (IVA compresa)	euro	-	15.679,80	15.679,80	-
p)	Opere di rifacimento muratura di tamponamento (IVA compresa)	euro	-	18.668,59	20.000,00	-
q)	Collaudo statico (contributo integrativo 4% ed IVA compresa)	euro	-	1.903,20	1.903,20	-
	Totale somme a disposizione	euro	212.393,08	202.315,00	50.573,00	60.651,08
		euro	816.338,89	926.815,00	171.127,19	60.651,08
r)	Recupero ribasso d'asta	euro	90.554,19	-		
s)	Recupero IVA su importo progetto	euro	19.921,92	-		
		euro	110.476,11	-		

	Recupero maggiore spesa per pubblicazione bando	euro	-1.331,41			
	economie	euro	109.144,7			
t)	Importo generale	euro	926.815,00	926.815,00	-	-

- **VISTO** il contratto aggiuntivo repertorio n. 802/2016, con il quale vennero affidati all'Impresa geom Stefano Cresta srl, con sede a Genova, le maggiori opere di cui alla perizia approvata con delibera G.C. n. 11/2016, per un importo di €120.554,19 oltre IVA;

- **VISTA** la determinazione n. 132 in data 05/06/2017 con la quale è stata approvata la seconda perizia modificativa senza aumento dei costi, redatta in data Aprile 2017 dallo studio tecnico Fauda Pichet Ing. Egidio di Borgosesia, con il seguente quadro economico di raffronto:

			1° Perizia	2° Perizia	Differenze In più	Differenze In meno
a)	Importo al netto del ribasso contrattuale	euro	714.500,00	714.500,00	-	-
b)	Oneri speciali per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	euro	10.000,00	10.000,00	-	-
c)	Importo contratto	euro	724.500,00	724.500,00	-	-
	Somme a disposizione dell'Amministrazione:					
d)	IVA 10% su importo lavori perizia	euro	72.450,00	72.450,00	-	-
e)	Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento alla sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione, adeguamento CPI, compreso contributo integ.	euro	39.500,00	39.500,00	-	-
f)	Spese tecniche per prima perizia, compreso C.I.	euro	10.500,00	10.500,00	-	-
g)	IVA 22% su spese tecniche su e+f	euro	11.000,00	11.000,00	-	-
h)	Accordi bonari	euro	20.835,00	20.835,00	-	-
i)	Quota Responsabile del Procedimento	euro	4.347,00	4.347,00	-	-
l)	Spese per attività di verifica e validazione progetto (IVA compresa)	euro	5.100,00	5.100,00	-	-
m)	Spese per pubblicazione bando	euro	2.331,41	2.331,41	-	-
n)	Arrotondamenti, allacci imprevisi	euro	-	-	-	-
o)	Opere di rifacimento condotta fognaria (IVA compresa)	euro	15.679,80	15.679,80	-	-
p)	Opere di rifacimento muratura di tamponamento (IVA compresa)	euro	18.668,59	18.668,59	-	-
q)	Collaudo statico (contributo integrativo 4% ed IVA compresa)	euro	1.903,20	1.903,20	-	-
r)	Totale somme a disposizione	euro	202.315,00	202.315,00	-	-

s)	Importo generale	euro	926.815,00	926.815,00	-	-
----	------------------	------	------------	------------	---	---

- **DATO ATTO** che non sussiste incremento della spesa complessivamente prevista in €. 926.815,00 e che la stessa risulta finanziata esclusivamente mediante i fondi di cui al D.L. 69/2013 – programma “6000 campanili” - e senza alcun onere a carico del Comune di Pray;

- **DATO ATTO** che a seguito della approvazione della seconda perizia, giusta det. 132/2017, non ci sono incrementi di spesa a valere sui contratti in essere con l’Impresa aggiudicataria e con lo studio professionale incaricato;

- **VISTA** la determina n. 171/2014 con la quale è stato affidato incarico all’Ing Fauda Pichet Egidio di Borgosesia per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, DL, CRE, coordinamento sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione inerenti l’intervento in oggetto;

- **VISTA** la determina n. 542/2014 con la quale è stato liquidato il saldo allo Studio Fauda Pichet Ing. Egidio di Borgosesia relativo alla redazione della progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progetto delle opere in oggetto, per la somma di €. 25.400,40 IVA e contributi compresi;

- **VISTA** la determina n. 465/2015 con la quale è stato liquidato primo acconto su DL e contabilità delle opere in oggetto, per la somma di €. 5.265,52 IVA e contributi compresi;

- **VISTA** la determina n. 466/2015 con la quale è stato liquidato allo Studio Fauda Pichet Ing. Egidio di Borgosesia primo acconto su coordinamento sicurezza in fase di esecuzione delle opere in oggetto, per la somma di €. 2.854,80 IVAe contributi compresi;

- **VISTA** la determina n. 159/2016 con la quale è stato liquidato allo Studio Fauda Pichet Ing. Egidio di Borgosesia secondo acconto su coordinamento sicurezza in fase di esecuzione delle opere in oggetto, per la somma di €. 2.379,00 IVAe contributi compresi;

- **VISTA** la determina n. 160/2016 con la quale è stato liquidato allo Studio Fauda Pichet Ing. Egidio di Borgosesia secondo acconto su DL e contabilità delle opere in oggetto, per la somma di €. 4.452,99 IVA e contributi compresi;

- **VISTA** la determina n. 192/2016 con la quale è stato liquidato allo Studio Fauda Pichet Ing. Egidio di Borgosesia il saldo delle competenze relative alla redazione della perizia suppletiva e di variante approvata con delibera G.C. n. 11/2016 riferita alle opere in oggetto, per la somma di €. 12.810,00 IVA e contributi compresi;

- **VISTA** la determina n. 22/2017 con la quale è stato liquidato allo Studio Fauda Pichet Ing. Egidio di Borgosesia terzo acconto su DL e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione delle opere in oggetto, per la somma di €. 3.904,00 IVA e contributi compresi;

- **VISTA** la determina n. 03/2018 con la quale è stato liquidato allo Studio Fauda Pichet Ing. Egidio di Borgosesia quarto acconto su DL e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione delle opere in oggetto, per la somma di €. 2.347,28 IVA e contributi compresi;

- **VISTA** la fattura n. 36_18 emessa in data 25/10/2018 dallo Studio Fauda Pichet Ing. Egidio di Borgosesia a titolo di saldo per DL, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di

esecuzione e CRE delle opere in oggetto, per la somma di €. 1.586,00 IVA e contributi compresi;

- **VISTA** la determina n. 248/2014 con la quale è stato affidato incarico allo Studio Insieme Ingegneria di Varallo per l'attività di verifica (art 112 DLgs 163/2006 ed art 46 e seguenti DPR 207/2010) del progetto esecutivo delle opere di cui all'intervento in oggetto;

- **VISTA** la determina n. 394/2018 con la quale è stato liquidato il saldo allo Studio Insieme Ingegneria di Varallo per l'attività di verifica (art 112 DLgs 163/2006 ed art 46 e seguenti DPR 207/2010) del progetto esecutivo delle opere di cui all'intervento in oggetto, per la somma di €. 5.100,00 IVA e contributi compresi;

- **VISTA** la determina n. 329/2014 con la quale è stato affidato incarico alla Società PUBLIKOMPASS SpA per la pubblicazione dell'avviso di gara, relativo alle opere in oggetto, su quotidiano nazionale e quotidiano locale;

- **VISTA** la determina n. 397/2014 con la quale è stato liquidato il saldo alla Società PUBLIKOMPASS SpA per la pubblicazione dell'avviso di gara, relativo alle opere in oggetto, su quotidiano nazionale e quotidiano locale, per la somma di €. 1.617,90 IVA compresa;

- **VISTA** la determina n. 328/2014 con la quale è stato affidato e liquidato, in forma anticipata, incarico alla Società I.P.Z.S. di Milano per la pubblicazione dell'avviso di gara, relativo alle opere in oggetto, sulla GURI, per una spesa di €.713,51;

- **DATO ATTO** che i contratti di appalto nn. 776/2015 e 802/2016, sopra richiamati, comportano una spesa complessiva di €. 724.500,00 oltre IVA a favore della ditta Geom.Stefano Cresta srl di Genova;

- **VISTA** la determina n. 302/2015 con la quale è stato liquidato a favore della ditta Geom.Stefano Cresta srl di Genova a titolo di acconto pari al 10% dell'importo contrattuale (art 26ter DLn. 69/2013), per la somma di €. 60.394,58 +IVA;

- **VISTA** la determina n. 464/2015 con la quale è stato liquidato a favore della ditta Geom.Stefano Cresta srl di Genova il primo SAL, per la somma di €. 195.500,00 + IVA;

- **VISTA** la determina n. 53/2016 con la quale è stato liquidato a favore della ditta Geom.Stefano Cresta srl di Genova il secondo SAL, per la somma di €. 161.900,00 + IVA;

- **VISTA** la determina n. 526/2016 con la quale è stato liquidato a favore della ditta Geom.Stefano Cresta srl di Genova il terzo SAL, per la somma di €. 234.900,00 + IVA;

- **VISTA** la determina n. 02/2018 con la quale è stato liquidato a favore della ditta Geom.Stefano Cresta srl di Genova il quarto SAL, per la somma di €. 61.700,00 + IVA;

- **VISTA** la fattura n. 45E/2018 emessa in data 02/10/2018 dalla ditta Geom.Stefano Cresta srl di Genova a titolo di saldo delle opere di cui in oggetto, per la somma di €. 11.111,52 IVA 10% compresa;

- **SOTTOLINEATO** che in occasione della stesura della prima perizia, approvata con delibera GC 11/2016, detta aliquota IVA sulle opere, previa opportune verifiche normative, è stata ridotta dal 22% al 10% in ragione della tipologia di intervento in questione;

- **VISTA** la determina n. 138/2018 con la quale è stato affidato incarico all'Ing Mattasoglio Roberto di Varallo per la redazione del collaudo statico delle opere strutturali inerenti l'intervento in oggetto;
- **DATO ATTO** che il predetto collaudo statico con esito favorevole è stato regolarmente depositato presso gli Uffici della Regione Piemonte di Biella in data 11/05/2018 al n. 21489;
- **VISTA** la determina n. 154/2018 con la quale è stato liquidato il saldo all'Ing. Mattasoglio Roberto per le prestazioni relative alla redazione del collaudo statico delle opere strutturali inerenti l'intervento in oggetto per la somma di € 1.903,20 IVA e contributi compresi;
- **VISTA** la delibera G.C. n. 97/2014 con la quale è stato liquidato il primo acconto del compenso al RUP per la somma di € 2.000,00;
- **VISTA** la determina n. 240/2017 con la quale è stato liquidato il saldo del compenso al RUP per la somma di € 2.347,00;
- **VISTA** la determina n. 504/2014 con la quale è stato assunto impegno di spesa e liquidato il corrispettivo dovuto all'AVCP per lo svolgimento della gara di appalto, per una spesa complessiva di € 375,00;
- **VISTA** la determinazione n. 215/2016 con la quale si affidavano alla ditta EDIL A-Z srl di Pray le opere di ricostruzione muratura perimetrale magazzini di pertinenza del palazzo municipale, per una spesa complessiva di € 4.624,70 + IVA;
- **VISTA** la determinazione n. 34/2017 con la quale si disponeva, a favore della ditta EDIL A-Z srl di Pray, la liquidazione a saldo delle opere di ricostruzione muratura perimetrale magazzini di pertinenza del palazzo municipale, per una spesa complessiva di € 4.624,70 + IVA;
- **VISTA** la determinazione n. 448/2016 con la quale si affidavano alla ditta EDIL A-Z srl di Pray le maggiori opere di ricostruzione muratura perimetrale magazzini di pertinenza del palazzo municipale, per una spesa complessiva di € 3.640,00 + IVA;
- **VISTA** la determinazione n. 73/2017 con la quale si disponeva, a favore della ditta EDIL A-Z srl di Pray, la liquidazione a saldo delle maggiori opere di ricostruzione muratura perimetrale magazzini di pertinenza del palazzo municipale, per una spesa complessiva di € 3.640,00 + IVA;
- **VISTA** la determinazione n. 154/2016 con la quale si affidavano alla ditta EDIL A-Z srl di Pray le opere di ricostruzione rete fognaria a servizio del palazzo municipale, per una spesa complessiva di € 12.590,00 + IVA;
- **VISTA** la determinazione n. 449/2016 con la quale si disponeva, a favore della ditta EDIL A-Z srl di Pray, la liquidazione a saldo delle opere di ricostruzione rete fognaria a servizio del palazzo municipale, per una spesa complessiva di € 12.590,00 + IVA;
- **VISTA** la determinazione n. 447/2016 con la quale si affidavano alla ditta EDIL A-Z srl di Pray le maggiori opere di ricostruzione rete fognaria a servizio del palazzo municipale, per una spesa complessiva di € 1.400,00 + IVA;

- **VISTA** la determinazione n. 46/2017 con la quale si disponeva, a favore della ditta EDIL A-Z srl di Pray, la liquidazione a saldo delle maggiori opere di ricostruzione rete fognaria a servizio del palazzo municipale, per una spesa complessiva di €. 1.400,00 + IVA;
- **DATO ATTO** che le opere sono state ultimate in data 20/04/2018 come risulta dagli atti di contabilità finale;
- **VISTO** il certificato di regolare esecuzione redatto dallo studio professionale incaricato in data 08/05/2018, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità agli atti di progetto per l'importo complessivo di €. 724.495,96 + IVA 10% con un credito residuo all'Impresa appaltatrice di €. 10.101,38 + IVA 10% essendo stati emessi e liquidati i sopra citati SAL;
- **RIMARCATO** che dal 17/05/2018 al 17/06/2018 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pray l'AVVISO AI CREDITORI, ai sensi dell'art 218 DPR 207/2010;
- **RILEVATO** che:
 - entro i termini previsti non sono pervenute osservazioni rispetto all'AVVISO AI CREDITORI predetto;
 - in data 10/09/2018, l'ufficio competente ha disposto relata di pubblicazioni attestando che non sono pervenute osservazioni;
- **VISTI** gli elaborati tecnico-contabili costituenti la contabilità finale;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta Geom. Stefano Cresta srl di Genova;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva dello studio Fauda Pichet Ing. Egidio di Borgosesia;
- **RILEVATO** che si può accettare l'esecuzione dell'appalto di cui sopra provvedendo ad inserire le notizie nell'apposito inventario;
- **DATO ATTO** che non sussistono pendenze di sorta in dipendenza dei lavori in argomento;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 03 del 01/07/2014 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **VISTO** il Bilancio di Previsione triennale 2018/2020, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 in data 23/02/2018;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

D E T E R M I N A

1) di approvare gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice Geom. Stefano Cresta srl di Genova con il seguente quadro economico:

descrizione	Importo espresso in €.
Importo lavori compresi oneri sicurezza	724.495,96
Somme a disposizione:	
Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, DL, CRE, coordinamento sicurezza (compreso contributo)	50.000,00
IVA 10% sui lavori	72.449,60
IVA 22% su spese tecniche	11.000,00
Incentivo/compenso RUP – ex art 92 DLgs 163/2006 -	4.347,00
Spese per pubblicazione bando gara su quotidiani	1.326,15
IVA 22% su Spese per pubblicazione bando gara	291,75
Spese per pubblicazione bando gara su GURI	713,51
Spese per verifica progetto esecutivo (contributo compreso)	4.180,33
IVA 22% su Spese per verifica progetto esecutivo	919,67
Spese per redazione collaudo statico (contributo compreso)	1.560,00
IVA 22% su Spese per redazione collaudo statico	343,20
Spese per contributo AVCP	375,00
Spese per opere ricostruzione muratura perimetrale magazzini di pertinenza del palazzo municipale	4.624,70
IVA 10% su Spese per opere ricostruzione muratura perimetrale magazzini di pertinenza del palazzo municipale	462,47
Spese per maggiori opere ricostruzione muratura perimetrale magazzini di pertinenza del palazzo municipale	3.640,00
IVA 10% su Spese per maggiori opere ricostruzione muratura perimetrale magazzini di pertinenza del palazzo municipale	364,00
Spese per opere ricostruzione rete fognaria a servizio del palazzo municipale	12.590,00
IVA 10% su Spese per opere ricostruzione rete fognaria a	1.259,00

servizio del palazzo municipale	
Spese per maggiori opere ricostruzione rete fognaria a servizio del palazzo municipale	1.400,00
IVA 10% su Spese per maggiori opere ricostruzione rete fognaria a servizio del palazzo municipale	140,00
Economie	30.332,66
IMPORTO PROGETTO COMPLESSIVAMENTE IMPEGNATO	926.815,00

2) di approvare il quadro economico definitivo dell'intervento, così come sopra riportato;

3) di dare atto che sussistono economie pari ad €30.332,66;

4) di approvare la fattura n. 45E/2018 emessa in data 02/10/2018 dalla ditta Geom.Stefano Cresta srl di Genova a titolo di saldo delle opere di cui in oggetto, per la somma di €. 11.111,52 IVA 10% compresa;

5) di liquidare alla ditta Geom.Stefano Cresta srl di Genova la fattura n. 45E/2018 emessa in data 02/10/2018 per la somma di €. 11.111,52 IVA10% compresa a titolo di saldo delle opere sopra citate;

6) di imputare la spesa totale di complessivi €. 11.111,52 sul Bilancio dell'esercizio 2018 come segue:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2017	370	01	5	U	6130/1/2	11.111,52	1.010,14

7) di approvare la fattura n. 36_18 emessa in data 25/10/2018 dallo Studio Fauda Pichet Ing. Egidio di Borgosesia a titolo di saldo per DL, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e CRE delle opere in oggetto, per la somma di €. 1.586,00 IVA e contributi compresi;

8) di liquidare la fattura n. 36_18 emessa in data 25/10/2018 dallo Studio Fauda Pichet Ing. Egidio di Borgosesia a titolo di saldo per DL, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e CRE delle opere in oggetto, per la somma di €. 1.586,00 IVA e contributi compresi;

9) di imputare la spesa totale di complessivi € 1.586,00 sul Bilancio dell'esercizio 2018 come segue:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2016	42	01	5	U	6130/1/2	1.586,00	286,00

10) di approvare l'allegata relazione finale asseverata a firma del RUP;

11) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al SERVIZIO FINANZIARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- CONTI Geom. Roberto -

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 209 IN DATA 19/11/2018
DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data 19/11/2018 _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data 19/11/2018 _____ Firma _____