

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 285 DEL 23/09/2019

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: “OPERE DI RIFACIMENTO INTEGRALE COPERTURA ALLOGGIO UBICATO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY”- APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CRE-CUP: D55J18000190004.

- SALDO STUDIO STANZANI ING. MATTEO DI VALDILANA- CIG: Z23258777B;

- SALDO DITTA GALIZZI IMPIANTI SRL DI PRAY-CIG: ZA825F93C8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che con determina 220/2018 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto con il seguente qte:

descrizione	Importo in €.
A) Importo lavori	38.000,00
A1) a base d'asta	31.200,00
A2) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	5.800,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese tecniche per progetto def/esecc, DL, contabilità, CRE, adempimenti di sui al Dlgs 81/2008, consulenza geologica (compreso 4%)	6.448,00
B2) fondo incentivante ai sensi ex art 92 Dlgs 163/2006	760,00
B3) per IVA su spese tecniche 22 % su B1	1.418,56
B4) per IVA su lavori 10%	3.800,00
B5) imprevisti e realizzazione linea di vita	4.573,44
IMPORTO TOTALE PROGETTO	55.000,00

Considerato che la spesa complessiva dell'intervento di cui in oggetto risulta finanziato con fondi propri dell'Amministrazione Comunale derivanti dall'avanzo di amministrazione esercizio 2017;

- **Visto** il contratto di appalto repertorio n. 825/2019 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta GALIZZI IMPIANTI SRL di Pray;

- **Vista** la determinazione n. 182 in data 11/06/2019, con cui si liquida il 1° Sal alla Ditta GALIZZI IMPIANTI SRL di Pray, per l'importo di €. 23.090,00 oltre IVA pari ad €. 25.399,00 IVA 10% compresa;

- **Vista** la determinazione n. 213 in data 22/07/2019, con cui si liquida il 2° Sal alla Ditta GALIZZI IMPIANTI SRL di Pray, per l'importo di €. 12.750,00 oltre IVA pari ad €. 14.025,00 IVA 10% compresa;

- **Vista** la determinazione n. 194 in data 08/11/2018, con la quale è stato affidato incarico professionale per la progettazione studio fattibilità tecnico ed economica, definitiva, esecutiva, DL, CRE, adempimenti DL. 81/08, denuncia strutture, relativamente alle opere di cui in oggetto, per una spesa totale di €. 7.866,56 (contributi ed iva compresi), allo Studio STANZANI Ing. MATTEO di Valdilana- CIG: Z23258777B.

- **Vista** la determinazione n. 21 in data 15/01/2019, con cui è stato liquidato il 1° acconto delle prestazioni professionali dello studio STANZANI Ing. MATTEO di Valdilana – per un importo di €. 3.952,00 oltre IVA pari ad €. 3.952,00 (contributicompresi ed esente iva 22%);

- **Vista** la determinazione n. 200 in data 04/07/2019, con la quale è stato liquidato il compenso al R.U.P.;

- **Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto dallo studio STANZANI Ing. MATTEO di Valdilana, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità agli atti di progetto per l'importo complessivo di €. 1.194,00 oltre IVA 10 % pari ad €. 1.313,40 IVA 10% compresa;

- **Vista** la fattura n. 1/FE emessa in data 23/08/2019 dallo studio STANZANI Ing. MATTEO di Valdilana, a titolo di saldo delle prestazioni professionali richieste relative alle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 2.496,00 contributi compresi edesente iva 22%;
- **Vista** la fattura n. 1868/F emessa in data 18/09/2019 dalla ditta GALIZZI IMPIANTI SRL di Pray, a titolo di saldo delle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 1.194,00 oltre IVA 10 % pari ad € 1.313,40 IVA 10% compresa;
- **Dato atto** che le opere sono state ultimate in data 07/06/2019 come risulta dagli atti di contabilità finale;
- **Rimarcato** che dal 05/07/2019 al 04/08/2019 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pray l'AVVISO AI CREDITORI, ai sensi dell'art 218 DPR 207/2010;
- **Rilevato** che:
 - entro i termini previsti non sono pervenute osservazioni rispetto all'AVVISO AI CREDITORI predetto;
 - in data 05/07/2019, l'ufficio competente ha disposto relata di pubblicazioni attestando che non sono pervenute osservazioni;
- **Visti** gli elaborati tecnico-contabili costituenti la contabilità finale;
- **Preso atto** della regolarità contributiva della ditta GALIZZI IMPIANTI SRL di Pray;
- **Preso atto** della regolarità contributiva dello studio STANZANI Ing. MATTEO di Valdilana;
- **Rilevato** che si può accettare l'esecuzione dell'appalto di cui sopra provvedendo ad inserire le notizie nell'apposito inventario;
- **Dato atto** che non sussistono pendenze di sorta in dipendenza dei lavori in argomento;
- **Vista** la determinazione sindacale n. 02/2019 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **Visto** il Bilancio di Previsione triennale 2019/2020/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 25/02/2019;
- **Visto** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

DETERMINA

1) di approvare gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice GALIZZI IMPIANTI SRL di Pray con il seguente quadro economico:

descrizione	Importo in €.
A) Importo Lavori compresi oneri sicurezza	37.034,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese tecniche per progetto def/esecc, DL, contabilità, CRE, adempimenti di sui al Dlgs 81/2008, consulenza geologica (compreso 4%)	6.448,00
B2) fondo incentivante ai sensi ex art 92 Dlgs 163/2006	760,00
B3) per IVA su spese tecniche 22 %	0,00
B4) per IVA su lavori 10%	3.703,40
B5) imprevisti e realizzazione linea di vita	0,00
economie	7.054,60
IMPORTO TOTALE PROGETTO	55.000,00

2) di rilevare una economia di spesa pari ad €. 7.054,60 a valere sulla somma finanziata con fondi comunali;

3) di approvare la fattura n. 1/FE emessa in data 23/08/2019 dallo studio STANZANI Ing. MATTEO di Valdilana, a titolo di saldo delle prestazioni professionali richieste relative alle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 2.496,00 contributi compresi ed esente iva 22%;

4) di liquidare allo studio STANZANI Ing. MATTEO di Valdilana, la fattura n. 1/FE emessa in data 23/08/2019, per l'importo di €. 2.496,00 contributi compresi ed esente iva 22%, a titolo di saldo delle prestazioni professionali sopra citate;

5) di imputare la spesa totale di complessivi €. 2.496,00 sul Bilancio dell'esercizio 2019 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2019	468	6130/4/1	2.496,00	0,00

6) di approvare la fattura n. 1868/F emessa in data 18/09/2019 ditta GALIZZI IMPIANTI SRL di Pray, a titolo di saldo delle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 1.194,00 oltre IVA 10 % pari ad €. 1.313,40 IVA 10% compresa;

7) di liquidare alla ditta GALIZZI IMPIANTI SRL di Pray, la fattura n. 1868/F emessa in data 18/09/2019, per l'importo di €. 1.313,40 iva 10% compresa, a titolo di saldo delle opere di cui sopra citate;

8) di imputare la spesa totale di €. 1.313,40 iva 10% compresa sul Bilancio anno 2019 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2019	209	6130/4/1	1.313,40	119,40

9) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al SERVIZIO FINANZIARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- CONTI Geom. Roberto -

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 285 IN DATA 23/09/19
DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

•CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

•CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data _____ Firma _____