

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

Pobb

DETERMINAZIONE

+

N. 464 DEL 04/11/2016

Aschuno

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: - **RIPRISTINO STRADA COMUNALE EX S.P. 116 IN LOCALITA' MOLINO DI PRAY;**
- APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E CRE;
- LIQUIDAZIONE SALDO DITTA SOREMA srl con sede in Biella - CIG: 644768ECB;
- LIQUIDAZIONE SALDO STUDIO INSIEME INGEGNERIA di Varallo – CIG ZB11603D60;
- LIQUIDAZIONE SALDO STUDIO ZANTONELLI MARCO di Borgosesia – CIG ZB11603D60;
- CUP: D53D15001380002;
- **CODICE: BI_A18_217_14_173.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determinazione n. 422 in data 27/10/2015 con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per l'importo complessivo di €. 100.000,00, con il seguente qte:

descrizione	Importo in €.
A) Importo lavori	73.961,99
A1) a base d'asta	51.961,31
A2) per incidenza mano d'opera non soggetto a ribasso	21.275,35
A3) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	725,33
B) SOMME A DISPOSIZIONE	26.038,01
B1) spese tecniche (compreso 4%)	7.396,00
B2) fondo incentivante ai sensi art 92 Dlgs 163/2006	739,62
B3) per IVA su lavori 22% di A	16.271,64
B4) per IVA su spese tecniche 22% su B1	1.627,12
B5) arrotondamento	3,63
IMPORTO TOTALE PROGETTO	100.000,00

- **CONSIDERATO** che l'intervento in questione risulta finanziato con contributo Regione Piemonte, giusta D.D. n. 1728 in data 21/07/2015 - **CODICE: BI_A18_217_14_173**;

- **VISTO** il contratto d'appalto n. 791/2015 con il quale vennero affidati alla ditta SOREMA srl di Biella le opere di cui all'oggetto per l'importo di €. 59.189,39 + IVA;

- **DATO ATTO** che le opere sono state ultimate in data 13/09/2016 come risulta dagli atti di contabilità finale;

- **VISTI** gli stati di avanzamento lavori:

- rata prima in data 14/03/2016 per €. 32.052,12 + IVA 22%;
- rata seconda in data 07/06/2016 per €. 11.837,90 + IVA 22%;
- rata terza in data 15/06/2016 per €. 25.322,41 + IVA 22%;

- **VISTA** la determinazione Regione Piemonte n. 998/2016 con cui veniva autorizzata perizia suppletiva e di variante relativa alle opere in oggetto;

- **VISTA** la delibera G.C. 49 in data 26/05/2016 con cui è stata approvata la predetta perizia suppletiva e di variante con il seguente qte di perizia:

Categ.	Descrizione delle opere	Progetto Iniziale Importo (€)	Perizia Attuale Importo (€)	Scostamenti Perizia - Progetto	
				in più	in meno
CAT. 1	LAVORI E FORNITURE	73.236,66	87.720,56	14.483,90	
CAT. 2	COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI	725,33	924,58	199,25	
1	IMPORTO TOTALE LAVORI E FORNITURE + COSTI SICUREZZA CONTRATTUALI	73.961,99	88.645,14	14.683,15	
	a dedurre incidenza manodopera al netto di S.G. e U.I.	-21.275,35	-25.713,64		-4.438,29
	a dedurre costi della sicurezza contrattuali	-725,33	-924,58		-199,25
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	51.961,31	62.006,92	10.045,61	
	A dedurre ribasso d'asta del 28,43%	-14.772,60	-17.628,57		-3.388,18
	IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	37.188,71	44.378,35	7.189,64	
	A sommare manodopera non soggetta a ribasso d'asta	21.275,35	25.713,64	4.438,29	
	A sommare costi per la sicurezza contrattuali	725,33	924,58	199,25	
	IMPORTO CONTRATTUALE	59.189,39	71.016,57	11.827,18	

2	Somme a disposizione dell'Amm.ne				
	a) Ribasso d'asta del 28,43%	14.772,60	0,00		14.772,60
	b) Per spese tecniche compreso contr. previdenziale	7.396,00	8.850,00	1.454,00	
	d) Per I.V.A. 22 % su lavori	16.271,64	15.623,65		-647,99
	e) Per I.V.A. 22% su spese tecniche	1.627,12	1.947,00	319,88	
	f) Indennità Responsabile di Procedimento	739,62	886,45	146,83	
	g) Arrotondamento	3,63	0,00		-3,63
3	IMPORTO GENERALE PROGETTO	100.000,00	98.323,67		-1.676,33

- **RILEVATO** che con la predetta delibera GC 49/2016 sono stati rideterminati gli impegni di spesa assunti a favore della ditta appaltatrice e dei tecnici incaricati;

- **VISTO** il contratto aggiuntivo n. 796 in data 07/07/2016 per l'importo di €. 11.827,18 + IVA;

- **VISTO** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 18/10/2016 dallo studio incaricato, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità agli atti di progetto per l'importo complessivo di €. 71.016,57 + IVA 22% con un credito residuo all'Impresa appaltatrice di €. 1.804,14 + IVA 22% essendo stati emessi e liquidati i sopra citati SAL;

- **VISTA** la fattura n. FATTPA 19_16 in data 20/10/2016 per la somma di €. 1.804,14 + IVA 22% emessa dalla ditta SOREMA srl di Biella a titolo di saldo delle opere sopra citate;

- **CONSIDERATO** che con determinazione n. 344 in data 09/09/2015 a stato affidato incarico professionale allo studio Insieme Ingegneria di Varallo e Zantonelli Marco di Borgosesia ed assunto impegno di spesa relativo per la predisposizione del progetto prel, def, esec, DL, CRE, adempimenti DL 81, consulenza geologica per l'importo complessivo di €. 9.023,12 (IVA e contributi compresi);
- **VISTA** la determinazione 480 in data 11/11/2015 con la quale erano state liquidate, a favore degli studi predetti, le seguenti somme:
 - primo acconto di €. 4.123,60 (IVA e Contr. Compresi) allo studio Insieme Ingegneria di Varallo ;
 - primo acconto di €. 746,64 (IVA e Contr. Compresi) allo studio Zantonelli Marco di Borgosesia;
- **VISTA** la parcella n. FATTPA 25_16 emessa in data 19/10/2016 dallo studio Insieme Ingegneria di Varallo per la somma di €. 5.429,00 (IVA e Contr. compresi) a titolo di saldo delle prestazioni professionali relative all'intervento in questione;
- **VISTA** la parcella n. FATTPA 19_16 emessa in data 19/10/2016 dallo studio Zantonelli Marco di Borgosesia per la somma di €. 497,76 (IVA e Contr. compresi) a titolo di saldo delle prestazioni professionali relative all'intervento in questione;
- **VISTA** la delibera G.C. n. 97 in data 20/10/2016 con la quale è stato liquidato il compenso al RUP;
- **VISTI** gli elaborati tecnico-contabili costituenti la contabilità finale;
- **RILEVATO** che si può accettare l'esecuzione dell'appalto di cui sopra provvedendo ad inserire le notizie nell'apposito inventario;
- **DATO ATTO** che non sussistono pendenze di sorta in dipendenza dei lavori in argomento;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 03 del 01/07/2014 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2016 e Pluriennale 2016/2017/2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 19/05/2016;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

D E T E R M I N A

1) **di approvare**, come approva, gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice SOREMA Srl con sede in Biella con il seguente quadro economico:

descrizione	Importo espresso in €.
Importo lavori compresi oneri sicurezza	71.016,57
Somme a disposizione:	
Spese tecniche per progettazione, DL, CRE, piano e coordinamento sicurezza, studi geotec. (compresa IVA 22% e contributo 4%)	10.797,00
Quota responsabile procedimento	886,45
IVA 22% sui lavori	15.623,65
Economie	1.676,33
IMPORTO TOTALE PROGETTO	100.000,00

2) **di approvare** il quadro economico definitivo dell'intervento, così come sopra riportato;

3) **di dare atto** di una economia di €. 1.676,33;

4) **di approvare** la fattura n. FATTPA 19_16 in data 20/10/2016 per la somma di €. 1.804,14 + IVA 22% emessa dalla ditta SOREMA srl di Biella a titolo di saldo delle opere sopra citate;

5) **di liquidare** la fattura n. FATTPA 19_16 in data 20/10/2016 per la somma di €. 1.804,14 + IVA 22% emessa dalla ditta SOREMA srl di Biella a titolo di saldo delle opere sopra citate;

6) **di imputare** la spesa totale di complessivi €. 2.201,05 sul Bilancio dell'esercizio 2016 come segue:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2016	247	10	5	1	202	8230/2/9	2.201,05	396,91

7) **di approvare** la fattura n. FATTPA 25_16 emessa in data 19/10/2016 dallo studio Insieme Ingegneria di Varallo per la somma di €. 5.429,00 (IVA e Contr. compresi) a titolo di saldo delle prestazioni professionali relative all'intervento in questione;

8) **di liquidare** la fattura n. FATTPA 25_16 emessa in data 19/10/2016 dallo studio Insieme Ingegneria di Varallo per la somma di €. 5.429,00 (IVA e Contr. compresi) a titolo di saldo delle prestazioni professionali relative all'intervento in questione;

9) di imputare la spesa totale di complessivi €. 5.429,00 sul Bilancio dell'esercizio 2016 come segue:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2016	247	10	5	1	202	8230/2/9	5.429,00	979,00

10) di approvare la fattura n. FATTPA 19_16 emessa in data 19/10/2016 dallo studio Zantonelli Marco di Borgosesia per la somma di €. 497,76 (IVA e Contr. compresi) a titolo di saldo delle prestazioni professionali relative all'intervento in questione;

11) di liquidare la fattura n. FATTPA 19_16 emessa in data 19/10/2016 dallo studio Zantonelli Marco di Borgosesia per la somma di €. 497,76 (IVA e Contr. compresi) a titolo di saldo delle prestazioni professionali relative all'intervento in questione;

12) di imputare la spesa totale di complessivi €. 497,76 sul Bilancio dell'esercizio 2016 come segue:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2016	247	10	5	1	202	8230/2/9	497,76	89,76

9) di inoltrare copia della presente , unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al SERVIZIO FINANZIARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GONTI Geom. Roberto -



PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 464 IN DATA 04/11/2016__
DEL SERVIZIO _VIABILITA'_____

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data 4/11/16 Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data 4/11/16 Firma _____