

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 197 DEL 18/05/2023

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO: “OPERE DI SISTEMAZIONE VERSANTE IN FRANA E
REALIZZAZIONE MURO IN LOCALITA’ CIMITERO DI PIANCERI ALTO-
CUP: D55H21000150002- CODICE: BI_A18_710_20_199- APPROVAZIONE
CONTABILITA’ FINALE E CRE;**

**- LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE (SALDO) STUDIO ANGELINO
MACCHINA ING. OMAR di Valdilana- CIG: 92523500C3;**

**- LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA DUE-C SRL DI TORINO- CIG:
94288472B1.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che con determina 291 del 25/08/2022 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto con il seguente qte:

descrizione	Importo in €.
A) Importo lavori	85.700,00
A1) a base d'asta	83.200,00
A2) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese tecniche per progetto prel/def/esec, DL, contabilità, CRE, adempimenti di sui al Dlgs 81/2008	9.750,00
B2) spese tecniche per consulenza geologica e geotecnica	1.300,00
B3) contributo 4%	442,00
B4) IVA 22% sui lavori	18.854,00
B5) IVA 22% sulle spese tecniche	2.528,24
B6) fondo incentivante ai sensi ex art 113	1.371,20
B7) arrotondamenti ed imprevisti	54,56
IMPORTO TOTALE PROGETTO	120.000,00

Considerato che con Ordinanza Commissariale n. 15/A18.000/710 in data 30/03/2022 la Regione Piemonte ha concesso contributo di €. 120.000,00 a favore del Comune di Pray per la realizzazione delle opere di cui in oggetto, giusto accertamento n. 67/2022 ex cap 1780/3/1;

- **Visto** il contratto di appalto rep. n. 847 del 28/11/2022 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta DUE-C SRL SOCIETA' AGRICOLA con sede a Torino;

- **VISTA** la determinazione n. 191 del 27/05/2022 con la quale è stato affidato allo Studio Ing. Angelino Macchina Omar di Valdilana, incarico professionale per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo, DL, contabilità, CRE, adempimenti DL 81/2008, riferito alle opere in oggetto, per una spesa totale di €. 12.370,80 (contributi ed iva compresi), allo Studio ANGELINO MACCHINA Ing. Omar di Valdilana;

- **Vista** la determinazione n. 334 in data 28/09/2022, con cui è stato liquidato il 1° acconto delle prestazioni professionali dello studio ANGELINO MACCHINA Ing. Omar di Valdilana – per un importo di €. 6.185,40 (IVA compresa);

- **Vista** la determinazione n. 192 del 27/05/2022 con la quale è stato affidato allo Studio Territorium di Valdilana, incarico professionale per redazione indagine geologica e geotecnica relative al progetto di cui sopra, per una spesa totale di €. 1.649,44 (contributi ed iva compresi);

- **Vista** la determinazione n. 46 in data 27/01/2023, con cui è stato liquidato a saldo la prestazione professionale dello studio Territorium di Valdilana – per un importo di €. 1.649,44 (contributi ed iva compresi);

- **Vista** la determinazione n. 73 in data 14/02/2023, con cui è stato liquidato il 1° SAL relativo alle opere in oggetto alla Ditta Due-C srl di Torino – per un importo di €. 75.640,00 (IVA compresa);
- **Vista** la determinazione n. 152 in data 12/04/2023, con cui è stato liquidato il 2° SAL pari al finale relativo alle opere in oggetto alla Ditta Due-C srl di Torino – per un importo di €. 25.534,60 (IVA compresa);
- **Vista** la determinazione n. 338/2022, con cui è stato assunto impegno di spesa, relativo al compenso del R.U.P.;
- **Vista** la determinazione n. 81 in data 21/02/2023, con la quale è stato liquidato il compenso al R.U.P.;
- **Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 12/05/2023 dallo studio ANGELINO MACCHINA Ing. Omar di Valdilana, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità agli atti di progetto per l'importo complessivo di €. 83.339,43 oltre IVA 22 %, con un credito residuo a favore della ditta esecutrice di €. 409,43 oltre IVA 22%;
- **Vista** la fattura n. FATTPA 11_23 emessa in data 12/05/2023 dallo studio ANGELINO MACCHINA Ing. Omar di Valdilana, a titolo di saldo delle prestazioni professionali richieste relative alle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 5.070,00 oltre IVA 22%;
- **Vista** la fattura n. 17/PA emessa in data 12/05/2023 dalla ditta Due-C srl di Torino, a titolo di saldo delle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 409,43 oltre IVA 22 %;
- **Dato atto** che le opere sono state ultimate in data 18/02/2023 come risulta dagli atti di contabilità finale;
- **Rimarcato** che dal 11/04/2023 al 11/05/2023 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pray l'AVVISO AI CREDITORI, ai sensi dell'art 218 DPR 207/2010;
- **Rilevato** che:
 - entro i termini previsti non sono pervenute osservazioni rispetto all'AVVISO AI CREDITORI predetto;
 - in data 11/_05 /2023, l'ufficio competente ha disposto relata di pubblicazioni attestando che non sono pervenute osservazioni;
- **Visti** gli elaborati tecnico-contabili costituenti la contabilità finale;
- **Preso atto** della regolarità contributiva della ditta Due-C srl di Torino;
- **Preso atto** della attestazione di congruità n. 202300331BI00/3 in data 12/05/2023;
- **Preso atto** della regolarità contributiva dello studio ANGELINO MACCHINA Ing. Omar di Valdilana;
- **Rilevato** che si può accettare l'esecuzione dell'appalto di cui sopra provvedendo ad inserire le notizie nell'apposito inventario;
- **Dato atto** che non sussistono pendenze di sorta in dipendenza dei lavori in argomento;

- **Vista** la determinazione sindacale n. 06/2022 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;

- **Visto** il Bilancio di Previsione triennale 2023/2024/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2022;

- **Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) di approvare** gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice Due-C srl di Torino con il seguente quadro economico:

descrizione	Importo in €.
A) Importo Lavori compresi oneri sicurezza	83.339,43
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese tecniche per progetto prel/def/esec, DL, contabilità, CRE, adempimenti di cui al Dlgs 81/2008,	10.140,00
B2) spese tecniche per consulenza geologica e geotecnica	1.352,00
B3) IVA 22% su spese tecniche B1 + B2	2.528,24
B4) IVA 22% sui lavori	18.334,67
B5) fondo incentivante ai sensi ex art 113	1.371,20
B6) economia	2.934,46
IMPORTO TOTALE PROGETTO	120.000,00

2) di rilevare una economia di spesa pari ad €. 2.934,46 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 15/A18.000/710 in data 30/03/2022 la Regione Piemonte;

3) di approvare la fattura n. FATTPA 11_23 emessa in data 12/05/2023 dallo studio ANGELINO MACCHINA Ing. Omar di Valdilana, a titolo di saldo delle prestazioni professionali richieste relative alle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 5.070,00 oltre IVA 22%;

4) di liquidare allo studio ANGELINO MACCHINA Ing. Omar di Valdilana, la fattura n. FATTPA 11_23 emessa in data 12/05/2023, per l'importo di €. 5.070,00 oltre IVA 22%, a titolo di saldo delle prestazioni professionali sopra citate;

5) di imputare la spesa totale di complessivi €. 6.185,40 sul Bilancio dell'esercizio 2023 come segue:

ANNO	N. IMP.	VOCE	IMP. NETTO	IVA	IMP. LORDO
2023	189/2023	8230/3/5	5.070,00	1.115,40	6.185,40

6) di approvare la fattura n. _17/PA emessa in data 12/05/2023 dalla ditta Due-C srl di Torino, a titolo di saldo delle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 409,43 oltre IVA 22 %, pari ad €. 499,50 IVA 22% compresa;

7) di liquidare alla ditta Due-C srl di Torino, la fattura n. 17/PA emessa in data 12/05/2023, per l'importo di €. 499,50 IVA 22% compresa, a titolo di saldo delle opere di cui sopra citate;

8) di imputare la spesa totale di complessivi €. 499,50 sul Bilancio dell'esercizio 2023 come segue:

ANNO	N. IMP.	VOCE	IMP. NETTO	IVA	IMP. LORDO
2023	198/2023	8230/3/5	409,43	90,07	499,50

9) di dare atto che l'intervento risulta finanziato con Ordinanza Commissariale n. 15/A18.000/710 in data 30/03/2022 la Regione Piemonte ha concesso contributo di €. 120.000,00 a favore del Comune di Pray per la realizzazione delle opere di cui in oggetto;

10) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al SERVIZIO FINANZIARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- CONTI Geom. Roberto -

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 197 IN DATA 18/05/2023
DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Geom- Roberto, in qualità di Responsabili del Servizio TECNICO- , esprime sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento n. 67/2022 ex cap. 1780/3/1;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, 18/05/2023

Firma: _____