

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._309___DEL_19/09/2022_____

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO:

- **OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – CUP: D57H19002170004;**
- **APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE;**
- **SALDO STUDIO VERCELLOTTI ING LORENZO DI BIELLA - CIG: Z06294797E.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che con determina 421/2019 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto con il seguente qte:

descrizione	Importo in €.
A) Importo lavori	62.294,60
A1) a base d'asta	60.547,55
A2) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1.747,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese tecniche per progetto prel/def/esecc, DL, contabilità, CRE, adempimenti di cui al Dlgs 81/2008 (compreso contributo)	7.250,00
B2) relazione geologica	1.000,00
B3) contributi casse	310,00
B2) fondo incentivante	996,71
B3) per IVA 10% su lavori	6.229,46
B4) per IVA 22% su spese tecniche	1.883,20
B5) arrotondamenti	36,03
IMPORTO TOTALE PROGETTO	80.000,00

- **Considerato** che la spesa complessiva dell'intervento di cui in oggetto risulta finanziata con fondi derivanti dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione anno 2018;

- **Visto** il contratto di appalto rep. n. 833/2020 con cui sono stati affidati i lavori alla ditta LESCA Giovanni Srl di Vercelli per l'importo di €. 61.010,99 oltre IVA 10%;

- **Dato atto** che non sono state approvate varianti al progetto esecutivo approvato con determina n. 421/2019;

- **Vista** la determinazione n. 285 del 19/08/2022, con cui sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il CRE, nonché è stato liquidato il saldo alla Ditta LESCA GIOVANNI srl;

- **Vista** la determinazione n. 318 del 10/10/2019 con la quale è stato affidato incarico professionale allo studio Gobbi Dr Massimo per la redazione di indagini e relazione geologica relativamente all'intervento in oggetto per una spesa totale di € 1.244,40 (contributi ed iva compresi);

- **Vista** la determinazione n. 46 del 01/02/2022, con cui è stato liquidato il saldo allo studio Gobbi Dr Massimo srl per l'importo di €. 1.244,40 IVA e contributi compresi;

- **Vista** la determinazione n. 317 in data 10/10/2019, con la quale è stato affidato incarico professionale per la progettazione studio fattibilità tecnico ed economica, definitiva, esecutiva, DL, CRE, adempimenti DL. 81/08 relativamente alle opere di cui in oggetto, per una spesa totale di €. 9.198,80 (contributi ed iva compresi), allo Studio Vercellotti Ing. Lorenzo di Biella;

- **Vista** la determinazione n. 323 del 26/10/2020, con cui è stato liquidato il 1° acconto delle prestazioni professionali dello studio Vercellotti Ing. Lorenzo per un importo di €. 6.792,61 (IVA e contributi compresi);
- **Vista** la determinazione n. 58 del 11/02/2022, con cui è stato liquidato il 2° acconto delle prestazioni professionali dello studio Vercellotti Ing. Lorenzo per un importo di €. 1.268,80 (IVA e contributi compresi);
- **Vista** la fattura n. 13/PA emessa in data 15/09/2022 dallo Studio Vercellotti Ing Lorenzo di Biella, a titolo di saldo delle spese tecniche riferite alle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 1.137,39 IVA e contributi compresi;
- **Vista** la determinazione n. 430 del 19/12/2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa relativamente al compenso R.U.P.;
- **Vista** la determinazione n. 133 del 13/05/2020 con la quale è stato liquidato il compenso al R.U.P. per €. 996,71;
- **Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto dallo studio Vercellotti Ing Lorenzo in data 18/08/2022, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità agli atti di progetto per l'importo complessivo di €. 59.15702 oltre IVA 10%, dal quale dedotti i due SAL emessi dalla DL, resta un credito a favore dell'impresa di €. 3.514,34 oltre IVA 10%;
- **Preso atto** della regolarità contributiva dello studio Vercellotti Ing Lorenzo;
- **Dato atto** che non sussistono pendenze di sorta in dipendenza dei lavori in argomento;
- **Vista** la determinazione sindacale n. 02/2019 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2022 e Pluriennale 2022/24, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/2021;
- **VISTO** il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 23/02/2018;

DETERMINA

- 1) **di dare atto** che gli atti di contabilità finale relativi allo stato finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori riferiti alle opere di cui in oggetto, redatti dalla Direzione Lavori in data 18/8/2022, sono stati approvati con determinazione n. 285 del 19/08/2022;
- 2) **di approvare** la fattura n. 13/PA emessa in data 15/09/2022 dallo Studio Vercellotti Ing Lorenzo di Biella, a titolo di saldo delle spese tecniche riferite alle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 1.137,39 IVA e contributi compresi;
- 3) **di liquidare** allo studio Vercellotti Ing Lorenzo di Biella la fattura n. 13/PA emessa in data 15/09/2022, a titolo di saldo delle spese tecniche riferite alle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 1.137,39 IVA e contributi compresi;

4) **di imputare** la spesa totale di €. 1.137,39 in conto RRPP 2020 sul Bilancio anno 2022 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo netto	IVA	Importo lordo
2022	217/2020	8230/7/2	932,29	205,10	1.137,39

6) **di approvare** il seguente quadro tecnico economico finale dell'intervento:

descrizione	Importo in €.
A) Importo Lavori compresi oneri sicurezza	59.157,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese tecniche per progetto prel/def/esecc, DL, contabilità, CRE, adempimenti di cui al Dlgs 81/2008, consulenza geologica-geotecnica – compreso 4%	8.560,00
B2) IVA 22% su B1	1.883,20
B3) IVA 10% sui lavori	5.915,70
B4) fondo incentivante ai sensi ex art 113	996,71
B5) economia	3.487,37
IMPORTO TOTALE PROGETTO	80.000,00

7) **di dare atto** di una economia di spesa pari ad €. 3.487,37;

8) **di inoltrare** copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al SERVIZIO FINANZIARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- CONTI Geom. Roberto -

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 309 IN DATA 19/09/2022
DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Geom- Roberto, in qualità di Responsabili del Servizio TECNICO- , esprime sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento N. _____ del _____
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, 19/09/2022 Firma _____