

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 359 DEL 20/10/2025

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: “OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – 2 LOTTO ”- CUP: D57H24005970004 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CRE;

- LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE (SALDO) STUDIO DELLAVALLE ARCH. DANIELA di Valdilana- CIG: B47F9CC47D;

- LIQUIDAZIONE SALDO DITTA CAVE DI SOSTEGNO SRL di Biella - CIG: B4F8F83F0B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che con determina 419 in data 18/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto con il seguente qte:

descrizione	Importo in €.
A) IMPORTO LAVORI	28.500,00
A1) a base d'asta	27.000,00
A2) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	9.763,41
B1) spese tecniche per progetto prel/def/esec, DL, contabilità, CRE, adempimenti di sui al Dlgs 81/2008	4.000,00
B2) contributo 4%	160,00
B3) IVA 22% sui lavori	6.270,00
B4) IVA 22% sulle spese tecniche	915,20
B5) fondo incentivante ai sensi ex art 113	0
B6) imprevisti	154,80
IMPORTO TOTALE PROGETTO	40.000,00

Considerato che l'intervento risulta finanziato mediante mediante l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione libero esercizio 2023;

- **Vista** la lettera commerciale n. 5147 del 24/12/2024 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta CAVE DI SOSTEGNO SRL con sede a Biella;

- **VISTA** la determinazione n. 383 del 28/11/2024 con la quale è stato affidato allo Studio Arch. Dellavalle Daniela di Valdilana incarico professionale per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo, DL, contabilità, CRE, adempimenti DL 81/2008, riferito alle opere in oggetto, per una spesa totale di €. 5.075,20 (contributi ed IVA compresi);

- **Atteso** che non sono stati liquidati acconti circa le predette prestazioni professionali;

- **Vista** la fattura n. FPA 2/25 emessa in data 14/10/2025, a titolo di saldo, dello studio Arch. Dellavalle Daniela di Valdilana per un importo di €. 5.075,20 (contributi ed IVA compresi);

- **Vista** la determinazione n. 215 in data 14/7/25, con cui è stato liquidato il 1° SAL relativo alle opere in oggetto alla Ditta CAVE DI SOSTEGNO SRL con sede a Biella per un importo di €. 24.860,00 (oltre IVA);

- **Vista** la fattura n. FATTPA 7_25 emessa in data 14/10/2025, a titolo di saldo, della ditta CAVE DI SOSTEGNO SRL per un importo di €. 3.602,20 (oltre IVA);

- **Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 07/10/2025 dallo studio Arch. Dellavalle Daniela, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità agli atti di progetto per l'importo complessivo di €. 28.462,20 oltre IVA , con un credito residuo a favore della ditta esecutrice di €. 3.602,20 oltre IVA;

- **Dato atto** che le opere sono state ultimate in data 18/07/2025 come risulta dagli atti di contabilità finale;
- **Rimarcato** che dal _03/09/2025 al 04/10/2025 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pray l'AVVISO AI CREDITORI, ai sensi dell'art 218 DPR 207/2010;
- **Rilevato** che:
 - entro i termini previsti non sono pervenute osservazioni rispetto all'AVVISO AI CREDITORI predetto;
 - in data 04/10/2025, l'ufficio competente ha disposto relata di pubblicazioni attestando che non sono pervenute osservazioni;
- **Visti** gli elaborati tecnico-contabili costituenti la contabilità finale;
- **Preso atto** della regolarità contributiva della ditta CAVE DI SOSTEGNO SRL con sede a Biella;
- **Preso atto** della attestazione di congruità positiva n. 202500818BI00/3 in data 02/09/2025;
- **Preso atto** della regolarità contributiva dello studio Dellavalle Daniela di Valdilana;
- **Rilevato** che si può accettare l'esecuzione dell'appalto di cui sopra provvedendo ad inserire le notizie nell'apposito inventario;
- **Dato atto** che non sussistono pendenze di sorta in dipendenza dei lavori in argomento;
- **Vista** la determinazione sindacale n. 19/2025 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **Visto** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- **Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **di approvare** gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice CAVE DI BORGOSIESIA SRL di Biella con il seguente quadro economico:

descrizione	Importo in €.
A) Importo Lavori compresi oneri sicurezza	28.462,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese tecniche per progetto prel/def/esec, DL, contabilità, CRE, adempimenti di cui al Dlgs 81/2008, compreso 4%	4.160,00
B4) IVA 22% su spese tecniche B1	915,20

B5) IVA 22% sui lavori	6.261,68
B6) fondo incentivante ai sensi ex art 113	0
B7) economia	200,92
IMPORTO TOTALE PROGETTO	40.000,00

2) di rilevare una economia di spesa pari ad €. 200,92;

3) di approvare la fattura n. FPA 2/25 emessa in data 14/10/2025, a titolo di saldo, dallo studio Arch. Dellavalle Daniela di Valdilana per un importo di €. 5.075,20 (contributi ed IVA compresi);

4) di liquidare allo studio Arch. Dellavalle Daniela di Valdilana, la fattura n. 2/25 emessa in data 14/10/2025, per l'importo di €. 5.075,20 (contributi ed IVA compresi), a titolo di saldo delle prestazioni professionali sopra citate;

5) di imputare la spesa totale di complessivi €. 5.075,20 in conto RRPP Bilancio 2025 come segue:

ANNO	N. IMP.	VOCE	IMP. NETTO	IVA	IMP. LORDO
2025	138	8230/6/1	4.160,00	915,20	5.075,20

6) di approvare la fattura n. FATTPA 7_25 emessa in data 14/10/2025, a titolo di saldo, della ditta CAVE DI SOSTEGNO SRL per un importo di €. 3.602,20 (oltre IVA);

7) di liquidare alla ditta CAVE DI SOSTEGNO SRL, la fattura n. FATTPA 7_25 emessa in data 14/10/2025, per l'importo di €. 3.602,20 (oltre IVA), a titolo di saldo delle opere sopra citate;

8) di imputare la spesa totale di complessivi €. 4.394,68 in conto RRPP Bilancio 2025 come segue:

ANNO	N. IMP.	VOCE	IMP. NETTO	IVA	IMP. LORDO
2025	146	8230/6/1	3.602,20	792,48	4.394,68

9) di dare atto che l'intervento risulta finanziato mediante l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione libero esercizio 2023;

10) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al SERVIZIO FINANZIARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- CONTI Geom. Roberto -

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _359_ IN DATA __20/10/2025__
DEL SERVIZIO __LAVORI PUBBLICI__

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Dott. Franceschina Daniele, in qualità di Responsabile del Servizio _ _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Geom Roberto, in qualità di Responsabili del Servizio TECNICO- , esprime sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Dott. Franceschina Daniele, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento n. ex cap. ;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, __20/10/2025__

Firma: _____