

**COMUNE DI PRAY**  
PROVINCIA DI BIELLA  
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY  
TEL. 015 / 767035 - 767283

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N.\_\_\_\_278\_\_\_\_DEL\_ \_\_16/09/2019\_\_\_\_\_

**SERVIZIO: IMPIANTI SPORTIVI**

**RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO: “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E  
COMPLETAMENTO AREA SPORTIVA UBICATA ALL’INTRENO  
DELL’AREA VERDE IN FREGIO AL TORRENTE SESSERA”-  
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CRE- CUP: D57B17000560004.**

**- SALDO STUDIO ALBERTO PAGANO DI QUARONA- CIG:  
Z801FD24C2;**

**- SALDO DITTA SCARLATTA UMBERTO SAS DI VIGLIANO  
BIELLESE- CIG: Z6E249B948.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che con delibera G.C. 49 del 02/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto con il seguente qte:

descrizione	Importo in €.
<b>A) Importo lavori</b>	<b>37.125,00</b>
A1) per lavori e finiture	22.862,67
A2) per incidenza mano d'opera	13.077,10
A3) per oneri sicurezza	1.185,23
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>9.875,23</b>
B1) spese tecniche per progetto, DL, contabilità, CRE, adempimenti di sui al Dlgs 81/2008, consulenza geologica (compreso 4%)	5.568,00
B2) fondo incentivante ai sensi ex art 92 Dlgs 163/2006	594,00
B3) per IVA su lavori 10% di A)	3.712,50
B4) per IVA su spese tecniche 22 % su B1	0,00
B5) arrotondamenti	0,50
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>47.000,00</b>

**Considerato** che la spesa complessiva dell'intervento di cui in oggetto risulta finanziato con mutuo di €. 47.000,00 assunto con l'Istituto per il Credito Sportivo;

- **Visto** il contratto di appalto repertorio n. 821/2018 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta SCARLATTA UMBERTO SAS di Vigliano Biellese;

- **Vista** la determinazione n. 256 in data 13/12/2018, con cui si liquida il 1° Sal alla Ditta SCARLATTA UMBERTO SAS di Vigliano Biellese, per l'importo di €. 20.138,44 oltre IVA pari ad €. 22.152,28 IVA 10% compresa;

- **Vista** la determinazione n. 43 in data 04/02/2019, con cui si liquida il 2° Sal alla Ditta SCARLATTA UMBERTO SAS di Vigliano Biellese, per l'importo di €. 13.498,53 oltre IVA pari ad €. 14.848,38 IVA 10% compresa;

- **Vista** la determinazione n. 219 in data 11/09/2017, con la quale è stato affidato incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva e assistenza alla compilazione del bando sport missione comune 2017relativamnete alle opere di cui in oggetto, per una spesa totale di €. 2.288,00 (contributi compresi), allo Studio PAGANO ING. ALBERTO di Quarona- CIG: Z801FD24C2.

- **Vista** la determinazione n. 310 in data 01/12/2017, con cui è stato liquidato il SALDO delle prestazioni professionali sopra menzionate, dello studio PAGANO ING. ALBERTO di Quarona – per un importo di €. 2.288,00 (contributi compresi);

- **Vista** la determinazione n. 47 in data 08/05/2018, con la quale è stato affidato incarico professionale per la progettazione esecutiva, DL, CRE, adempimenti DL. 81/08 relativamente alle opere di cui in oggetto, per una spesa totale di €. 3.280,00 (contributi compresi), allo Studio PAGANO ING. ALBERTO di Quarona- CIG: 801FD24C2;

- **Vista** la determinazione n. 95 in data 13/08/2018, con cui è stato liquidato il 1° acconto delle prestazioni professionali sopra menzionate, dello studio PAGANO ING. ALBERTO di Quarona – per un importo di €. 520,00 (contributi compresi);
- **Vista** la determinazione n. 184 in data 05/11/2018, con la quale è stato impegnato/liquidato il compenso al R.U.P.;
- **Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 26/8/2019 dallo studio PAGANO ING. ALBERTO di Quarona, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità agli atti di progetto per l'importo complessivo di €. 1.691,04 oltre IVA 10 % pari ad €. 1.860,14 IVA 10% compresa;
- **Vista** la fattura n. FATTPA 1\_19 emessa in data 12/09/2019 dallo studio PAGANO ING. ALBERTO di Quarona, a titolo di saldo delle prestazioni professionali richieste relative alle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 2.760,00 contributi compresi ed esente iva 22%;
- **Vista** la fattura n. 218 emessa in data 09/09/2019 dalla ditta SCARLATTA UMBERTO SAS di Vigliano Biellese, a titolo di saldo delle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 1.691,04 oltre IVA 10 % pari ad €. 1.860,14 IVA 10% compresa;
- **Dato atto** che le opere sono state ultimate in data 23/07/2019 come risulta dagli atti di contabilità finale;
- **Rimarcato** che dal 25/07/2019 al 25/08/2019 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pray l'AVVISO AI CREDITORI, ai sensi dell'art 218 DPR 207/2010;
- **Rilevato** che:
  - entro i termini previsti non sono pervenute osservazioni rispetto all'AVVISO AI CREDITORI predetto;
  - in data 25/07/2019, l'ufficio competente ha disposto relata di pubblicazioni attestando che non sono pervenute osservazioni;
- **Visti** gli elaborati tecnico-contabili costituenti la contabilità finale;
- **Preso atto** della regolarità contributiva della ditta SCARLATTA UMBERTO SAS di Vigliano Biellese;
- **Preso atto** della regolarità contributiva dello studio PAGANO ING. ALBERTO di Quarona;
- **Rilevato** che si può accettare l'esecuzione dell'appalto di cui sopra provvedendo ad inserire le notizie nell'apposito inventario;
- **Dato atto** che non sussistono pendenze di sorta in dipendenza dei lavori in argomento;
- **Vista** la determinazione sindacale n. 02/2019 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **Visto** il Bilancio di Previsione triennale 2019/2020/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 25/02/2019;
- **Visto** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C. C. n. 29/1997;

## DETERMINA

**1) di approvare** gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice SCARLATTI UMBERTO SAS di Vigliano Biellese, con il seguente quadro economico:

descrizione	Importo in €.
<b>A) Importo Lavori compresi oneri sicurezza</b>	35.328,01
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1) spese tecniche per progetto, DL, contabilità, CRE, adempimenti di cui al Dlgs 81/2008, consulenza geologica (compreso 4%)	3.280,00
B2) fondo incentivante ai sensi ex art 92 Dlgs 163/2006	594,00
B3) per IVA su lavori 10% di A)	3.532,80
B4) per IVA su spese tecniche 22 % su B1	0,00
B5) economie	4.265,19
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>47.000,00</b>

**2) di rilevare** una economia di spesa pari ad €. 4.265,19 a valere sulla somma finanziata con mutuo assunto con l'Istituto per il Credito Sportivo;

**3) di approvare** la fattura n. FATTPA 1\_19 emessa in data 13/09/2019 dallo studio PAGANO ING. ALBERTO di Quarona, a titolo di saldo delle prestazioni professionali richieste relative alle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 2.760,00 contributi compresi ed esente;

**4) di liquidare** allo studio PAGANO ING. ALBERTO di Quarona, la fattura n. FATTPA 1\_19 emessa in data 13/09/2019, per l'importo di €. 2.760,00 contributi compresi ed esente iva, a titolo di saldo delle prestazioni professionali sopra citate;

**5) di imputare** la spesa totale di complessivi €. 2.760,00 sul Bilancio dell'esercizio 2019 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2019	195	7830/2/1	2.760,00	0,00

**6) di approvare** la fattura n. 218 emessa in data 09/09/2019 ditta SCARLATTI UMBERTO SAS di Vigliano Biellese, a titolo di saldo delle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 1.691,04 oltre IVA 10 % pari ad €. 1.860,14 IVA 10% compresa;

**7) di liquidare** alla ditta SCARLATTI UMBERTO SAS di Vigliano Biellese, la fattura n. 218 emessa in data 09/09/2019, per l'importo di €. 1.860,14 iva 10% compresa, a titolo di saldo delle opere di cui sopra citate;

**8) di imputare** la spesa totale di €. 1.860,14 iva 10% compresa sul Bilancio anno 2019 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2019	196	7830/2/1	1.860,14	169,10

**9) di inoltrare** copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al SERVIZIO FINANZIARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
- CONTI Geom. Roberto -

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. \_\_278\_\_ IN DATA \_\_16/09/19\_\_  
DEL SERVIZIO \_\_LAVORI PUBBLICI\_\_

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

**•CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_,  
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la  
legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_,  
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la  
legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_,  
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la  
legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**•CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla  
proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura  
finanziaria.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_