

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE

N. 506 DEL 15/12/2016

SERVIZIO: TUTELA AMBIENTE

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO:

- MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE PRAY CENTRO-FERVAZZO, S.C. FLECCHIA LOC. PASSERINA E S.C. PER PIANCERI ALTO;
- COD: BI_A18_217_14_169;
- CUP: D53D16000080002;
- APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E CRE;
- LIQUIDAZIONE SALDO CAV. GIOVANNI ASTRUA srl con sede in Mongrando - CIG: 6628676C78;
- LIQUIDAZIONE SALDO STUDIO ANGELINO MACCHINA ING. OMAR di Trivero – CIG Z6C15A9541 ;
- LIQUIDAZIONE SALDO STUDIO TERRITORIUM di Trivero – CIG Z6C15A9541.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determinazione n. 65/2016 con la quale venne approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto con il seguente qte:

descrizione	Importo in €.
A) Importo lavori	42.500,00
A1) a base d'asta	27.609,03
A2) per incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso	13.890,97
A3) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese tecniche per progetto, DL, contabilità, CRE, adempimenti di cui al Dlgs 81/2008, consulenza geologica (compreso 4%)	6.188,00
B2) fondo incentivante ai sensi art 92 Dlgs 163/2006	425,00
B3) per IVA su lavori 22% di A	9.350,00
B4) per IVA su spese tecniche 22% su B1	1.361,36
B5) arrotondamenti	175,64
TOTALE INTERVENTO	60.000,00

- **CONSIDERATO** che l'intervento in questione risulta finanziato con contributo Regione Piemonte, giusta D.D. n. 1728 in data 21/07/2015 - **CODICE: BI_A18_217_14_169**;

- **VISTO** il contratto d'appalto n. 795/2016, con il quale vennero affidati alla ditta Cav. Giovanni Astrua srl con sede in Mongrando le opere di cui all'oggetto per l'importo di €. 27.696,12 + IVA;

- **VISTA** la determinazione n. 375 in data 08/09/2016 con cui è stata approvata perizia di variante e suppletiva, così come autorizzata dalla Regione Piemonte con D.D. n. 1944 in data 27/07/2016;

- **VISTO** l'atto aggiuntivo rep. n. 801/2016 con cui si affidano alla ditta appaltatrice le maggiori opere previste in perizia e quantificate in €. 4.790,00 + IVA;

- **DATO ATTO** che le opere sono state ultimate in data 28/10/2016 come risulta dagli atti di contabilità finale;

- **VISTI** gli stati di avanzamento lavori:

- rata prima in data 01/08/2016 per €. 23.320,00 + IVA 22%;

- **VISTO** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 09/12/2016 dallo studio incaricato, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità agli atti di progetto per l'importo complessivo di €. 32.482,55 + IVA 22% con un credito residuo all'Impresa appaltatrice di €. 9.162,55 + IVA 22% essendo stati emessi e liquidati i sopra citati SAL;

- **VISTA** la fattura n. 35 in data 12/12/2016 per la somma di €. 9.162,55 + IVA 22% emessa dalla ditta Cav. Giovanni Astrua srl con sede in Mongrando a titolo di saldo delle opere sopra citate;

- **CONSIDERATO** che con determinazione n. 288/2015 è stato affidato incarico professionale agli studi Angelino Macchina Ing Omar e Territorium di Trivero ed assunto impegno di spesa relativo per la predisposizione del progetto prel, def, esec, DL, CRE, adempimenti DL 81, relazione geologica per l'importo complessivo di €. 7.549,36 (IVA e contributi compresi);

-**VISTA** la determinazione n. 340 in data 11/08/2016 con la quale era stato liquidato primo acconto di €. 3.172,00 (IVA e Contr. Compresi) allo studio Angelino Macchina Omar;

- **VISTA** la parcella n. FATTPA 18_16 emessa in data 09/12/2016 dallo studio Angelino Macchina Omar di Trivero per la somma di €. 3.172,00 (IVA e Contr. compresi) a titolo di saldo delle prestazioni professionali relative all'intervento in questione;

- **VISTA** la parcella n. FATTPA 50_16 emessa in data 06/12/2016 dallo studio TERRITORIUM di Trivero per la somma di €. 1.182,18 (IVA e Contr. compresi) a titolo di saldo delle prestazioni professionali relative all'intervento in questione;

- **VISTA** la delibera G.C. n. 99 in data 20/10/2016 con la quale è stato liquidato il compenso al RUP;

- **VISTA** la determinazione n. 252 in data 21/06/2016 con cui è stato assunto impegno e liquidato rimborso contributo ANAC per €. 30,00;

- **VISTI** gli elaborati tecnico-contabili costituenti la contabilità finale;

- **RILEVATO** che si può accettare l'esecuzione dell'appalto di cui sopra provvedendo ad inserire le notizie nell'apposito inventario;

- **DATO ATTO** che non sussistono pendenze di sorta in dipendenza dei lavori in argomento;

- **VISTA** la determinazione sindacale n. 03 del 01/07/2014 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;

- **VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2016 e Pluriennale 2016/2017/2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 19/05/2016;

- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

D E T E R M I N A

1) **di approvare**, come approva, gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice Cav. Giovanni Astrua srl con sede in Mongrando con il seguente quadro economico:

descrizione	Importo espresso in €.
Importo lavori compresi oneri sicurezza	32.482,55
Somme a disposizione:	
Spese tecniche per progettazione, DL, CRE, piano e coordinamento sicurezza, studi geotec. (compresa IVA 22% e contributo 4%)	7.526,18
Fondo incentivante ai sensi art 92 Dlgs 163/2006	425,00
IVA 22% sui lavori	7.146,16
Quota ANAC	30,00
Economie	12.390,11
IMPORTO TOTALE PROGETTO	60.000,00

2) **di approvare** il quadro economico definitivo dell'intervento, così come sopra riportato;

3) **di dare atto** di una economia di €. 12.390,11;

4) **di approvare** la fattura n. 35 in data 12/12/2016 per la somma di €. 9.162,55 + IVA 22% emessa dalla ditta Cav. Giovanni Astrua srl con sede in Mongrando a titolo di saldo delle opere sopra citate;

5) **di liquidare** la fattura n. 35 in data 12/12/2016 per la somma di €. 9.162,55 + IVA 22% emessa dalla ditta Cav. Giovanni Astrua srl con sede in Mongrando a titolo di saldo delle opere sopra citate;

6) **di imputare** la spesa totale di complessivi €. 11.178,31 sul Bilancio dell'esercizio 2016 come segue:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2016	456	10	5	1	202	8230/2/7	11.178,31	2.015,76

7) **di approvare** la fattura n. FATTPA 18_16 emessa in data 09/12/2016 dallo studio Angelino Macchina Omar di Trivero per la somma di €. 3.172,00 (IVA e Contr. compresi) a titolo di saldo delle prestazioni professionali relative all'intervento in questione;

8) di liquidare la fattura n. FATTPA 18_16 emessa in data 09/12/2016 dallo studio Angelino Macchina Omar di Trivero per la somma di €. 3.172,00 (IVA e Contr. compresi) a titolo di saldo delle prestazioni professionali relative all'intervento in questione;

9) di imputare la spesa totale di complessivi €. 3.172,00 sul Bilancio dell'esercizio 2016 come segue:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2016	456	10	5	1	202	8230/2/7	3.172,00	572,00

10) di approvare la fattura n. FATTPA 50_16 emessa in data 06/12/2016 dallo studio TERRITORIUM di Trivero per la somma di €. 1.182,18 (IVA e Contr. compresi) a titolo di saldo delle prestazioni professionali relative all'intervento in questione;

11) di liquidare la fattura n. FATTPA 50_16 emessa in data 06/12/2016 dallo studio TERRITORIUM di Trivero per la somma di €. 1.182,18 (IVA e Contr. compresi) a titolo di saldo delle prestazioni professionali relative all'intervento in questione;

12) di imputare la spesa totale di complessivi €. 1.182,18 sul Bilancio dell'esercizio 2016 come segue:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2016	456	10	5	1	202	8230/2/7	1.182,18	213,18

13) di inoltrare copia della presente , unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al SERVIZIO FINANZIARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- CONTI Geom. Roberto -



PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 506 IN DATA 15/12/2016
DEL SERVIZIO _ TUTELA AMBIENTE _____

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data 15/12/16 Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data 15/12/16 Firma _____