

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 132 DEL 26 /04/2021

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO: “OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI”- APPROVAZIONE
CONTABILITA' FINALE E CRE- CUP: D59J20000160001;**

- SALDO GHIGIONI ING. MARCO DI PORTULA- CIG: 8313044CEA;**
- SALDO DITTA ELECTRIKA SNC DI COGGIOLA- CIG: 83972004A7.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che con determina 232/2020 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto con il seguente qte:

descrizione	Importo in €.
A) Importo lavori	38.275,00
A1) a base d'asta	37.625,00
A2) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	650,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	11.725,00
B1) spese tecniche per progetto prel/def/elec, DL, contabilità, CRE, adempimenti di cui al Dlgs 81/2008,	5.741,00
B2) contributo 4 % su B1	229,64
B3) IVA 22% su B1 + B2	1.313,54
B4) IVA 10% sui lavori	3.827,50
B5) fondo incentivante ai sensi ex art 113	612,40
B6) arrotondamenti	0,92
IMPORTO TOTALE PROGETTO	50.000,00

Considerato che la spesa complessiva dell'intervento di cui in oggetto risulta finanziato con fondi di cui al di cui al Decreto in data 14/01/2020 del Capo del Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero degli Interni;

- **Visto** il contratto di appalto (lettera commerciale) prot. n. 4355 del 02/12/2020 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola;

- **Vista** la determinazione n. 150/2020, con la quale è stato affidato incarico professionale per la progettazione studio fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, DL, contabilità, CRE, adempimenti DL. 81/08, relativamente alle opere in oggetto, per una spesa totale di €. 7.284,18 (contributi ed iva compresi), allo Studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula – CIG: 8313044CEA;

- **Vista** la determinazione n. 328 in data 26/10/2020, con cui è stato liquidato il 1° acconto delle prestazioni professionali dello studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula – per un importo di €. 3.806,40 (IVA compresa);

- **Vista** la determinazione n. 27 in data 18/01/2021, con cui è stato liquidato il 1° SAL relativo alle opere in oggetto alla Ditta Elekrika snc di Coggiola – per un importo di €. 36.510,65 (IVA compresa);

- **Vista** la determinazione n. 126 in data 21/04/2021, con la quale è stato liquidato il compenso al R.U.P.;

- **Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 12/1/2021 dallo studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità agli atti di progetto per l'importo complessivo di €. 38.237,38 oltre IVA 10 %, con un credito residuo a favore della ditta esecutrice di €. 5.045,88 oltre IVA 10%;

- **Vista** la fattura n. FPA 3/21 emessa in data 14/04/2021 dallo studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula, a titolo di saldo delle prestazioni professionali richieste relative alle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 2.850,64 oltre IVA 22%;
- **Vista** la fattura n. FPA 14/21 emessa in data 19/04/2021 dalla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola, a titolo di saldo delle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 5.045,88 oltre IVA 10 %;
- **Dato atto** che le opere sono state ultimate in data 05/02/2021 come risulta dagli atti di contabilità finale;
- **Rimarcato** che dal _12/02/2021 al 12/03/2021 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pray l'AVVISO AI CREDITORI, ai sensi dell'art 218 DPR 207/2010;
- **Rilevato** che:
 - entro i termini previsti non sono pervenute osservazioni rispetto all'AVVISO AI CREDITORI predetto;
 - in data 15/_03 /2021, l'ufficio competente ha disposto relata di pubblicazioni attestando che non sono pervenute osservazioni;
- **Visti** gli elaborati tecnico-contabili costituenti la contabilità finale;
- **Preso atto** della regolarità contributiva della ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola;
- **Preso atto** della regolarità contributiva dello studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula;
- **Rilevato** che si può accettare l'esecuzione dell'appalto di cui sopra provvedendo ad inserire le notizie nell'apposito inventario;
- **Dato atto** che non sussistono pendenze di sorta in dipendenza dei lavori in argomento;
- **Vista** la determinazione sindacale n. 02/2019 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **Visto** il Bilancio di Previsione triennale 2021/2022/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 21/12/2020;
- **Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **di approvare** gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice ELECTRIKA SNC di Coggiola con il seguente quadro economico:

descrizione	Importo in €.
A) Importo Lavori compresi oneri sicurezza	38.237,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese tecniche per progetto prel/def/esecc, DL, contabilità, CRE, adempimenti di cui al Dlgs 81/2008,	5.970,64
B2) IVA 22% su B1 + B2	1.313,54
B3) IVA 10% sui lavori	3.823,74
B4) fondo incentivante ai sensi ex art 113	612,40
B5) economia	42,30
IMPORTO TOTALE PROGETTO	50.000,00

2) di rilevare una economia di spesa pari ad €. 42,30 a valere sui fondi di cui al Decreto in data 14/01/2020 del Capo del Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero degli Interni;

3) di approvare la fattura n. FPA 3/21 emessa in data 14/04/2021 dallo studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula, a titolo di saldo delle prestazioni professionali richieste relative alle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 2.850,64 oltre IVA 22%;

4) di liquidare allo studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula, la fattura n. FPA 3/21 emessa in data 14/04/2021, per l'importo di €. 2.850,64 oltre IVA 22%, a titolo di saldo delle prestazioni professionali sopra citate;

5) di imputare la spesa totale di complessivi €. 3.477,78 sul Bilancio dell'esercizio 2021 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2021	221	8330/2/2	3.477,78	627,14

6) di approvare la fattura n. _FPA 14/21 emessa in data 19/04/2021 dalla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola, a titolo di saldo delle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 5.045,88 oltre IVA 10 % pari ad €. 5.550,47 IVA 10% compresa;

7) di liquidare alla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola, la fattura n. FPA 14/21 emessa in data 19/04/2021, per l'importo di €. 5.550,47 IVA 10% compresa, a titolo di saldo delle opere di cui sopra citate;

8) di imputare la spesa totale di complessivi €. 5.550,47 sul Bilancio dell'esercizio 2021 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2021	231	8330/2/2	5.550,47	504,59

9) di dare atto che l'intervento risulta finanziato con fondi di cui al Decreto in data 14/01/2020 del Capo del Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero degli Interni;

10) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al SERVIZIO FINANZIARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- CONTI Geom. Roberto -

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _132___ IN DATA _26_/04/21___
DEL SERVIZIO ___LAVORI PUBBLICI___

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta FUSARO Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data _____ Firma _____