

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 139 DEL 15/05/2020

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: “OPERA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI”- APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CRE- CUP: D59J19000230001;

- SALDO GHIGIONI ING. MARCO DI PORTULA- CIG: 80070846BE;**
- SALDO DITTA ELECTRIKA SNC DI COGGIOLA- CIG: 807348743C.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che con determina 322/2019 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto con il seguente qte:

descrizione	Importo in €.
A) Importo lavori	38.275,00
A1) a base d'asta	37.625,00
A2) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	650,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	11.725,00
B1) spese tecniche per progetto prel/def/elec, DL, contabilità, CRE, adempimenti di cui al Dlgs 81/2008,	5.741,00
B2) contributo 4 % su B1	229,64
B3) IVA 22% su B1 + B2	1.313,54
B4) IVA 10% sui lavori	3.827,50
B5) fondo incentivante ai sensi ex art 113	612,40
B6) arrotondamenti	0,92
IMPORTO TOTALE PROGETTO	50.000,00

Considerato che la spesa complessiva dell'intervento di cui in oggetto risulta finanziato con fondi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 30/04/2019– art 1 commi 107 e 114 Legge 145/2018;

- **Visto** il contratto di appalto (lettera commerciale) prot. n. 4437 del 28/11/2019 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola;

- **Vista** la determinazione n. 237/2019, con la quale è stato affidato incarico professionale per la progettazione studio fattibilità, definitiva, esecutiva, DL, CRE, adempimenti DL. 81/08, relativamente alle opere in oggetto, per una spesa totale di €. 7.284,18 (contributi ed iva compresi), allo Studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula – CIG: 80070846BE;

- **Vista** la determinazione n. 333/2019 in data 21/10/2019, con cui sono stati rettificati i seguenti codici:

a) CIG della determinazione di cui sopra n. 237/2019, dal N° Z332A206C1 al nuovo N° 807348743C;

b) CUP della determinazione di cui sopra n. 322/2019, dal N° D59J19000140001 al nuovo N° D59J19000230001;

- **Vista** la determinazione n. 361 in data 07/11/2019, con cui è stato liquidato il 1° acconto delle prestazioni professionali dello studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula – per un importo di €. 3.806,40 (IVA compresa);

- **Vista** la determinazione n. 56 in data 18/02/2020, con cui è stato liquidato il 1° SAL relativo alle opere in oggetto alla Ditta Electrika snc di Coggiola – per un importo di €. 21.050,95 (IVA compresa);

- **Vista** la determinazione n. 134 in data 13/05/2020, con la quale è stato liquidato il compenso al R.U.P.;

- **Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto dallo studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità agli atti di progetto per l'importo complessivo di €. 38.237,38 oltre IVA 10 %, con un credito residuo a favore della ditta esecutrice di €. 19.100,15 oltre IVA 10%;
- **Vista** la fattura n. FPA 5/20 emessa in data 29/04/2020 dallo studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula, a titolo di saldo delle prestazioni professionali richieste relative alle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 2.850,64 oltre IVA 22%;
- **Vista** la fattura n. FPA 24/20 emessa in data 04/05/2020 dalla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola, a titolo di saldo delle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 19.100,15 oltre IVA 10 %;
- **Dato atto** che le opere sono state ultimate in data 23/03/2020 come risulta dagli atti di contabilità finale;
- **Rimarcato** che dal _25/03/2020 al 25/04/2020 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pray l'AVVISO AI CREDITORI, ai sensi dell'art 218 DPR 207/2010;
- **Rilevato** che:
 - entro i termini previsti non sono pervenute osservazioni rispetto all'AVVISO AI CREDITORI predetto;
 - in data 27/_04 /2020, l'ufficio competente ha disposto relata di pubblicazioni attestando che non sono pervenute osservazioni;
- **Visti** gli elaborati tecnico-contabili costituenti la contabilità finale;
- **Preso atto** della regolarità contributiva della ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola;
- **Preso atto** della regolarità contributiva dello studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula;
- **Rilevato** che si può accettare l'esecuzione dell'appalto di cui sopra provvedendo ad inserire le notizie nell'apposito inventario;
- **Dato atto** che non sussistono pendenze di sorta in dipendenza dei lavori in argomento;
- **Vista** la determinazione sindacale n. 02/2019 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **Visto** il Bilancio di Previsione triennale 2020/2021/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 23/12/2019;
- **Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice ELECTRIKA SNC di Coggiola con il seguente quadro economico:

descrizione	Importo in €.
A) Importo Lavori compresi oneri sicurezza	38.237,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese tecniche per progetto prel/def/elec, DL, contabilità, CRE, adempimenti di cui al Dlgs 81/2008,	5.970,64
B2) IVA 22% su B1 + B2	1.313,54
B3) IVA 10% sui lavori	3.823,74
B4) fondo incentivante ai sensi ex art 113	612,40
B5) economia	42,30
IMPORTO TOTALE PROGETTO	50.000,00

2) di rilevare una economia di spesa pari ad €. 42,30 a valere sui fondi di cui al Decreto Legge 34/2019 convertito con L. 58/2019;

3) di approvare la fattura n. FPA 5/20 emessa in data 29/04/2020 dallo studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula, a titolo di saldo delle prestazioni professionali richieste relative alle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 2.850,64 oltre IVA 22%;

4) di liquidare allo studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula, la fattura n. FPA 5/20 emessa in data 29/04/2020, per l'importo di €. 2.850,64 oltre IVA 22%, a titolo di saldo delle prestazioni professionali sopra citate;

5) di imputare la spesa totale di complessivi €. 3.477,78 sul Bilancio dell'esercizio 2020 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2020	212	8330/2/2	3.477,78	627,14

6) di approvare la fattura n. _FPA 24/20 emessa in data 04/05/2020 dalla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola, a titolo di saldo delle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 19.100,15 oltre IVA 10% pari ad €. 21.010,17 IVA 10% compresa;

7) di liquidare alla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola, la fattura n. FPA 24/20 emessa in data 04/05/2020, per l'importo di €. 21.010,17 IVA 10% compresa, a titolo di saldo delle opere di cui sopra citate;

8) di imputare la spesa totale di complessivi €. 21.010,17 sul Bilancio dell'esercizio 2020 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2020	218	8330/2/2	21.010,17	1.910,02

9) di dare atto che l'intervento risulta finanziato con fondi di cui al di cui al Decreto Legge 34/2019 convertito con L. 58/2019;

10) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al SERVIZIO FINANZIARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- CONTI Geom. Roberto -

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 139 IN DATA 15/05/20
DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

•CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____,
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio _____,
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____,
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

•CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta FUSARO Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime,
sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura
finanziaria.

Data _____ Firma _____

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ___139___ DEL ___15/05/2020_____

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: “OPERA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI”- APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CRE- CUP: D59J19000230001;

- SALDO GHIGIONI ING. MARCO DI PORTULA- CIG: 80070846BE;**
- SALDO DITTA ELECTRIKA SNC DI COGGIOLA- CIG: 807348743C.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che con determina 322/2019 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto con il seguente qte:

descrizione	Importo in €.
A) Importo lavori	38.275,00
A1) a base d'asta	37.625,00
A2) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	650,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	11.725,00
B1) spese tecniche per progetto prel/def/elec, DL, contabilità, CRE, adempimenti di cui al Dlgs 81/2008,	5.741,00
B2) contributo 4 % su B1	229,64
B3) IVA 22% su B1 + B2	1.313,54
B4) IVA 10% sui lavori	3.827,50
B5) fondo incentivante ai sensi ex art 113	612,40
B6) arrotondamenti	0,92
IMPORTO TOTALE PROGETTO	50.000,00

Considerato che la spesa complessiva dell'intervento di cui in oggetto risulta finanziato con fondi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 30/04/2019– art 1 commi 107 e 114 Legge 145/2018;

- **Visto** il contratto di appalto (lettera commerciale) prot. n. 4437 del 28/11/2019 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola;

- **Vista** la determinazione n. 237/2019, con la quale è stato affidato incarico professionale per la progettazione studio fattibilità, definitiva, esecutiva, DL, CRE, adempimenti DL. 81/08, relativamente alle opere in oggetto, per una spesa totale di €. 7.284,18 (contributi ed iva compresi), allo Studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula – CIG: 80070846BE;

- **Vista** la determinazione n. 333/2019 in data 21/10/2019, con cui sono stati rettificati i seguenti codici:

a) CIG della determinazione di cui sopra n. 237/2019, dal N° Z332A206C1 al nuovo N° 807348743C;

b) CUP della determinazione di cui sopra n. 322/2019, dal N° D59J19000140001 al nuovo N° D59J19000230001;

- **Vista** la determinazione n. 361 in data 07/11/2019, con cui è stato liquidato il 1° acconto delle prestazioni professionali dello studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula – per un importo di €. 3.806,40 (IVA compresa);

- **Vista** la determinazione n. 56 in data 18/02/2020, con cui è stato liquidato il 1° SAL relativo alle opere in oggetto alla Ditta Electrika snc di Coggiola – per un importo di €. 21.050,95 (IVA compresa);

- **Vista** la determinazione n. 134 in data 13/05/2020, con la quale è stato liquidato il compenso al R.U.P.;

- **Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto dallo studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità agli atti di progetto per l'importo complessivo di €. 38.237,38 oltre IVA 10 %, con un credito residuo a favore della ditta esecutrice di €. 19.100,15 oltre IVA 10%;
- **Vista** la fattura n. FPA 5/20 emessa in data 29/04/2020 dallo studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula, a titolo di saldo delle prestazioni professionali richieste relative alle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 2.850,64 oltre IVA 22%;
- **Vista** la fattura n. FPA 24/20 emessa in data 04/05/2020 dalla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola, a titolo di saldo delle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 19.100,15 oltre IVA 10 %;
- **Dato atto** che le opere sono state ultimate in data 23/03/2020 come risulta dagli atti di contabilità finale;
- **Rimarcato** che dal _25/03/2020 al 25/04/2020 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pray l'AVVISO AI CREDITORI, ai sensi dell'art 218 DPR 207/2010;
- **Rilevato** che:
 - entro i termini previsti non sono pervenute osservazioni rispetto all'AVVISO AI CREDITORI predetto;
 - in data 27/_04 /2020, l'ufficio competente ha disposto relata di pubblicazioni attestando che non sono pervenute osservazioni;
- **Visti** gli elaborati tecnico-contabili costituenti la contabilità finale;
- **Preso atto** della regolarità contributiva della ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola;
- **Preso atto** della regolarità contributiva dello studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula;
- **Rilevato** che si può accettare l'esecuzione dell'appalto di cui sopra provvedendo ad inserire le notizie nell'apposito inventario;
- **Dato atto** che non sussistono pendenze di sorta in dipendenza dei lavori in argomento;
- **Vista** la determinazione sindacale n. 02/2019 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **Visto** il Bilancio di Previsione triennale 2020/2021/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 23/12/2019;
- **Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice ELECTRIKA SNC di Coggiola con il seguente quadro economico:

descrizione	Importo in €.
A) Importo Lavori compresi oneri sicurezza	38.237,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese tecniche per progetto prel/def/elec, DL, contabilità, CRE, adempimenti di cui al Dlgs 81/2008,	5.970,64
B2) IVA 22% su B1 + B2	1.313,54
B3) IVA 10% sui lavori	3.823,74
B4) fondo incentivante ai sensi ex art 113	612,40
B5) economia	42,30
IMPORTO TOTALE PROGETTO	50.000,00

2) di rilevare una economia di spesa pari ad €. 42,30 a valere sui fondi di cui al Decreto Legge 34/2019 convertito con L. 58/2019;

3) di approvare la fattura n. FPA 5/20 emessa in data 29/04/2020 dallo studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula, a titolo di saldo delle prestazioni professionali richieste relative alle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 2.850,64 oltre IVA 22%;

4) di liquidare allo studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula, la fattura n. FPA 5/20 emessa in data 29/04/2020, per l'importo di €. 2.850,64 oltre IVA 22%, a titolo di saldo delle prestazioni professionali sopra citate;

5) di imputare la spesa totale di complessivi €. 3.477,78 sul Bilancio dell'esercizio 2020 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2020	212	8330/2/2	3.477,78	627,14

6) di approvare la fattura n. _FPA 24/20 emessa in data 04/05/2020 dalla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola, a titolo di saldo delle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 19.100,15 oltre IVA 10% pari ad €. 21.010,17 IVA 10% compresa;

7) di liquidare alla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola, la fattura n. FPA 24/20 emessa in data 04/05/2020, per l'importo di €. 21.010,17 IVA 10% compresa, a titolo di saldo delle opere di cui sopra citate;

8) di imputare la spesa totale di complessivi €. 21.010,17 sul Bilancio dell'esercizio 2020 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2020	218	8330/2/2	21.010,17	1.910,02

9) di dare atto che l'intervento risulta finanziato con fondi di cui al di cui al Decreto Legge 34/2019 convertito con L. 58/2019;

10) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al SERVIZIO FINANZIARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- CONTI Geom. Roberto -

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 139 IN DATA 15/05/20
DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

•CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____,
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio _____,
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____,
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

•CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta FUSARO Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime,
sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura
finanziaria.

Data _____ Firma _____

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 139 DEL 15/05/2020

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: “OPERA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI”- APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CRE- CUP: D59J19000230001;

- SALDO GHIGIONI ING. MARCO DI PORTULA- CIG: 80070846BE;**
- SALDO DITTA ELECTRIKA SNC DI COGGIOLA- CIG: 807348743C.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che con determina 322/2019 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto con il seguente qte:

descrizione	Importo in €.
A) Importo lavori	38.275,00
A1) a base d'asta	37.625,00
A2) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	650,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	11.725,00
B1) spese tecniche per progetto prel/def/elec, DL, contabilità, CRE, adempimenti di cui al Dlgs 81/2008,	5.741,00
B2) contributo 4 % su B1	229,64
B3) IVA 22% su B1 + B2	1.313,54
B4) IVA 10% sui lavori	3.827,50
B5) fondo incentivante ai sensi ex art 113	612,40
B6) arrotondamenti	0,92
IMPORTO TOTALE PROGETTO	50.000,00

Considerato che la spesa complessiva dell'intervento di cui in oggetto risulta finanziato con fondi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 30/04/2019– art 1 commi 107 e 114 Legge 145/2018;

- **Visto** il contratto di appalto (lettera commerciale) prot. n. 4437 del 28/11/2019 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola;

- **Vista** la determinazione n. 237/2019, con la quale è stato affidato incarico professionale per la progettazione studio fattibilità, definitiva, esecutiva, DL, CRE, adempimenti DL. 81/08, relativamente alle opere in oggetto, per una spesa totale di €. 7.284,18 (contributi ed iva compresi), allo Studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula – CIG: 80070846BE;

- **Vista** la determinazione n. 333/2019 in data 21/10/2019, con cui sono stati rettificati i seguenti codici:

a) CIG della determinazione di cui sopra n. 237/2019, dal N° Z332A206C1 al nuovo N° 807348743C;

b) CUP della determinazione di cui sopra n. 322/2019, dal N° D59J19000140001 al nuovo N° D59J19000230001;

- **Vista** la determinazione n. 361 in data 07/11/2019, con cui è stato liquidato il 1° acconto delle prestazioni professionali dello studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula – per un importo di €. 3.806,40 (IVA compresa);

- **Vista** la determinazione n. 56 in data 18/02/2020, con cui è stato liquidato il 1° SAL relativo alle opere in oggetto alla Ditta Electrika snc di Coggiola – per un importo di €. 21.050,95 (IVA compresa);

- **Vista** la determinazione n. 134 in data 13/05/2020, con la quale è stato liquidato il compenso al R.U.P.;

- **Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto dallo studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità agli atti di progetto per l'importo complessivo di €. 38.237,38 oltre IVA 10 %, con un credito residuo a favore della ditta esecutrice di €. 19.100,15 oltre IVA 10%;
- **Vista** la fattura n. FPA 5/20 emessa in data 29/04/2020 dallo studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula, a titolo di saldo delle prestazioni professionali richieste relative alle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 2.850,64 oltre IVA 22%;
- **Vista** la fattura n. FPA 24/20 emessa in data 04/05/2020 dalla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola, a titolo di saldo delle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 19.100,15 oltre IVA 10 %;
- **Dato atto** che le opere sono state ultimate in data 23/03/2020 come risulta dagli atti di contabilità finale;
- **Rimarcato** che dal _25/03/2020 al 25/04/2020 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pray l'AVVISO AI CREDITORI, ai sensi dell'art 218 DPR 207/2010;
- **Rilevato** che:
 - entro i termini previsti non sono pervenute osservazioni rispetto all'AVVISO AI CREDITORI predetto;
 - in data 27/_04 /2020, l'ufficio competente ha disposto relata di pubblicazioni attestando che non sono pervenute osservazioni;
- **Visti** gli elaborati tecnico-contabili costituenti la contabilità finale;
- **Preso atto** della regolarità contributiva della ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola;
- **Preso atto** della regolarità contributiva dello studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula;
- **Rilevato** che si può accettare l'esecuzione dell'appalto di cui sopra provvedendo ad inserire le notizie nell'apposito inventario;
- **Dato atto** che non sussistono pendenze di sorta in dipendenza dei lavori in argomento;
- **Vista** la determinazione sindacale n. 02/2019 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **Visto** il Bilancio di Previsione triennale 2020/2021/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 23/12/2019;
- **Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice ELECTRIKA SNC di Coggiola con il seguente quadro economico:

descrizione	Importo in €.
A) Importo Lavori compresi oneri sicurezza	38.237,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese tecniche per progetto prel/def/elec, DL, contabilità, CRE, adempimenti di cui al Dlgs 81/2008,	5.970,64
B2) IVA 22% su B1 + B2	1.313,54
B3) IVA 10% sui lavori	3.823,74
B4) fondo incentivante ai sensi ex art 113	612,40
B5) economia	42,30
IMPORTO TOTALE PROGETTO	50.000,00

2) di rilevare una economia di spesa pari ad €. 42,30 a valere sui fondi di cui al Decreto Legge 34/2019 convertito con L. 58/2019;

3) di approvare la fattura n. FPA 5/20 emessa in data 29/04/2020 dallo studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula, a titolo di saldo delle prestazioni professionali richieste relative alle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 2.850,64 oltre IVA 22%;

4) di liquidare allo studio CHIGIONI Ing. Marco di Portula, la fattura n. FPA 5/20 emessa in data 29/04/2020, per l'importo di €. 2.850,64 oltre IVA 22%, a titolo di saldo delle prestazioni professionali sopra citate;

5) di imputare la spesa totale di complessivi €. 3.477,78 sul Bilancio dell'esercizio 2020 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2020	212	8330/2/2	3.477,78	627,14

6) di approvare la fattura n. _FPA 24/20 emessa in data 04/05/2020 dalla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola, a titolo di saldo delle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 19.100,15 oltre IVA 10% pari ad €. 21.010,17 IVA 10% compresa;

7) di liquidare alla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola, la fattura n. FPA 24/20 emessa in data 04/05/2020, per l'importo di €. 21.010,17 IVA 10% compresa, a titolo di saldo delle opere di cui sopra citate;

8) di imputare la spesa totale di complessivi €. 21.010,17 sul Bilancio dell'esercizio 2020 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2020	218	8330/2/2	21.010,17	1.910,02

9) di dare atto che l'intervento risulta finanziato con fondi di cui al di cui al Decreto Legge 34/2019 convertito con L. 58/2019;

10) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al SERVIZIO FINANZIARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- CONTI Geom. Roberto -

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 139 IN DATA 15/05/20
DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

•CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

•CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta FUSARO Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data _____ Firma _____