

Regione Piemonte - Provincia di Biella
COMUNE DI PRAY

N. 257	OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY - CUP: D53E18000120001 - CIG: 9274153928. AUTORIZZAZIONE QUARTA PROROGA TERMINE CONTRATTUALE LAVORI. DITTA P.N.P. COSTRUZIONI SRL.
Data, 11/08/2025	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Direttore Centrale della Finanza Locale in data 08/11/2021, pubblicato sulla GURI del 22/11/2021, è stato concesso al Comune di Pray un contributo di €. 800.000,00, al fine di dare corso alle opere di cui in oggetto, giusto accertamento n. 48/2022 ex cap. 1649/2/1;

Visto il DL 19/2024 con cui il contributo – ex PNRR - sopra citato è stato definanziato ed opportunamente ricollocato su altre idonee linee di finanziamento statale;

Vista la determina n. 168 del 13/05/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo delle opere in oggetto con il seguente qte:

descrizione	Importo in €.
A) Importo lavori	637.000,00
A1) a base d'asta	615.000,00
A2) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	22.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	163.000,00
B1) IVA 10% sui lavori	63.700,00
B2) spese tecniche per DL, contabilità, CRE, coordinamento sicurezza in esecuzione	37.500,00
B3) contributo integrativo 4% su spese tecniche	1.500,00
B4) collaudo strutturale – compreso contributo integrativo 4%	2.500,00
B5) IVA 22% sulle spese tecniche e contributo	9.130,00
B6) allacciamento pubblici servizi	3.000,00
B7) Accantonamento per accordi bonari - art 205 DLgs 50/2016	15.000,00
B8) fondo incentivante ai sensi ex art 113 – 2% di A)	12.740,00
B9) accantonamento per revisione prezzi	16.500,00
B10) arrotondamenti ed imprevisti	1.430,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO	800.000,00

Vista la determina n. 349 del 04/10/2022 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in capo alla ditta P.N.P. COSTRUZIONI srl con sede a Giuliano in Campania;

Visto il contratto di appalto repertorio n. 848 sottoscritto in data 10/01/2023 con il quale sono stati affidati i lavori di cui in oggetto alla ditta P.N.P. COSTRUZIONI srl, corrente in Giuliano in Campania, per la somma di €. 484.357,00 oltre IVA 10%;

Vista la delibera G.C. n. 59 del 20/08/2024 con la quale è stata approvata modifica contrattuale non sostanziale – ex art 120 c. 5 DLgs 36/2023 – relativa all'intervento in questione con la quale erano stati concessi 30 giorni di proroga;

Sottolineato che i lavori sono regolarmente in corso;

Vista la determina n. 77 del 25/3/2025 con cui era stata concessa una prima proroga termini contrattuali di giorni 60;

Vista la determina n. 151 del 20/5/2025 con cui era stata concessa una seconda proroga termini contrattuali di giorni 40;

Vista la determina n. 220 del 18/7/2025 con cui era stata concessa una terza proroga termini contrattuali di giorni 35;

Vista la richiesta avanzata dalla ditta P.N.P. Costruzioni srl, giunta in data 7/8/2025 n. 3457, con la quale viene richiesta ulteriore proroga dei termini contrattuali di giorni 25 avanzando motivazioni legate alla difficoltà nella fase di approvvigionamento/fornitura dei materiali;

Preso atto della regolarità contributiva della ditta P.N.P. COSTRUZIONI srl con sede a Giuliano in Campania;

Valutato, congiuntamente all'Ufficio di Direzione Lavori, che la predetta richiesta di proroga non è sufficiente a garantire il completamento dell'intervento in oggetto e che si rende necessario autorizzare una proroga maggiore;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

Vista la determinazione sindacale n. 13/2024 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;

Visto il Bilancio di Previsione esercizio anno 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto in premessa esposto;

2) di prorogare di ulteriori giorni 60, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, il termine contrattuale di cui alle opere in questione;

3) di dare atto che l'affidatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;

4) di trasmettere il presente provvedimento all'operatore economico succitato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- CONTI Geom. Roberto –