

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._275_DEL__17/09/2024__

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO VERSANTI
IN PROSSIMITA' DELLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA VILLA SOTTO
E VIA SOLESIO - CODICE: BI_CIPE_98-17_12-18_24 - CUP
D54J18000630002;**

**APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

**LIQUIDAZIONE SALDO STUDIO BOZZALLA PRET ING.
LISA DI VALDILANA – CIG: ZFA2746624;**

**LIQUIDAZIONE SALDO DITTA SCARLATTA UMBERTO
SAS DI VIGLIANO BIELLESE – CIG: 8152062E5D.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che con determina 424/2019 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto con il seguente qte:

descrizione	Importo in €.
A) IMPORTO LAVORI	147.540,00
A1) a base d'asta	144.240,00
A2) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	3.300,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	52.460,00
B1) spese tecniche per progetto prel/def/elec, DL, contabilità, CRE, adempimenti di sui al Dlgs 81/2008 (compreso contributo)	14.381,96
B2) Onorari e spese tecniche per consulenza geologica (compreso contributo)	1.734,00
B3) Onorari e spese tecniche per consulenza archeologica (compreso contributo)	936,00
B4) per IVA 22% su lavori	32.458,80
B5) per IVA 22% su spese tecniche	381,48
B6) per IVA 22% su spese tecniche	205,92
B7) fondo incentivante art 113	2.360,64
B8) arrotondamenti	1,20
IMPORTO TOTALE PROGETTO	200.000,00

- **Visti** il contratto rep. n. 835 del 05/03/202 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta Scarlatta Umberto sas di Vigliano Biellese, per un importo pari ad €. 146.097,60 oltre IVA;

- **Vista** la determinazione n. 283 in data 15/09/2020, con cui è stato liquidato un 1° SAL alla Ditta Scarlatta Umberto sas, riferito all'esecuzione di opere di cui in oggetto, per una spesa di €. 49.11877 oltre IVA;

- **Vista** la determinazione n. 375 in data 11/12/2020, con cui è stato liquidato un 2° SAL alla Ditta Scarlatta Umberto sas, riferito all'esecuzione di opere di cui in oggetto, per una spesa di €. 49.95528 oltre IVA;

- **Vista** la determinazione n. 188 in data 28/06/2024, con cui è stato liquidato un 3° SAL alla Ditta Scarlatta Umberto sas, riferito all'esecuzione di opere di cui in oggetto, per una spesa di €. 46.29306 oltre IVA;

- **VISTA** la determinazione n. 276 del 16/09/2019 con la quale è stato affidato incarico professionale:
1) allo Studio Ing. Bozzalla Pret Lisa di Valdilana, per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo, DL, CRE, adempimenti DL 81/2008, riferito alle opere in oggetto, per una spesa totale di €. 14.381,96 (contributi edesente IVA);

2) allo Studio Dott. Archeologo Gabutti Antonella di Vigliano Biellese, per redazione di verifica preventiva archeologica, riferita alle opere in oggetto, per una spesa totale di €. 1.141,92 (contributi ed IVA compresi);

- **Vista** la determinazione n. 414 del 10/12/2019, con cui è stato liquidato il saldo allo studio Dott. Archeologo Gabutti Antonella di Vigliano Biellese per la somma di €. 1.141,92 (contributi ed IVA compresi);

- **Vista** la determinazione n. 03 del 02/01/2020, con cui è stato liquidato un primo acconto allo studio Ing. Bozzalla Pret Lisa di Valdilana per la somma di €. 8.320,00 (contributi ed esente IVA);

- **Vista** la fattura n. FPA 2/24 emessa in data 10/9/24 dallo studio Ing. Bozzalla Pret Lisa a titolo di saldo per le prestazioni professionali relative alle opere in oggetto e per la somma di €. 6.061,95 (contributi compresi ed esente IVA);

- **VISTA** la determinazione n. 79 del 11/03/2019 con la quale è stato affidato incarico professionale allo Studio Associato Risorsa Terra di Biella, per redazione di relazione geologica e geotecnica, riferita alle opere in oggetto, per una spesa totale di €. 2.115,48 (contributi ed IVA compresi);

- **Vista** la determinazione n. 362 del 07/11/2019, con cui è stato liquidato il saldo allo studio Associato Risorsa Terra di Biella per la somma di € 2.115,48 (contributi ed IVA compresi);

- **Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 16/08/2024 dallo studio Ing. Bozzalla Preti Lisa di Valdilana, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità agli atti di progetto per l'importo complessivo di €. 146.097,60 oltre IVA, con un credito residuo a favore della ditta esecutrice di €. 730,49 oltre IVA;

- **Vista** la fattura n. FPA 178/24 emessa in data 09/09/2024 dalla ditta Scarlatta Umberto a titolo di saldo per l'esecuzione delle opere di cui in oggetto e per la somma di €. 730,49 oltre IVA 22%;

- **Vista** la determina n. 438 del 24/12/2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa per quota incentivo RUP ;

- **Vista** la determina n. 156 del 03/05/2022 con cui è stato disposta l'erogazione a saldo della quota incentivo RUP;

- **Dato atto** che le opere sono state ultimate in data 24/06/2024 come risulta dagli atti di contabilità finale;
- **Rimarcato** che dal 27/6/2024 al 26/07/2024 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pray l'AVVISO AI CREDITORI, ai sensi dell'art 218 DPR 207/2010;
- **Rilevato** che:
 - entro i termini previsti non sono pervenute osservazioni rispetto all'AVVISO AI CREDITORI predetto;
 - in data 26/07/2024, l'ufficio competente ha disposto relata di pubblicazioni attestando che non sono pervenute osservazioni;
- **Visti** gli elaborati tecnico-contabili costituenti la contabilità finale;
- **Preso atto** della regolarità contributiva della ditta Scarlatta Umberto sas di Vigliano Biellese;
- **Rilevato** che si può accettare l'esecuzione dell'appalto di cui sopra provvedendo ad inserire le notizie nell'apposito inventario;
- **Dato atto** che non sussistono pendenze di sorta in dipendenza dei lavori in argomento;
- **Vista** la determinazione sindacale n. 13/2024 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **Visto** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2024 e Pluriennale 2024/26, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- **Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **di prendere** atto di quanto in premessa esposto;
- 2) **di approvare** gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatto dalla DL in data 16/8/2024, dei lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice Scarlatta Umberto sas di Vigliano Biellese con il seguente quadro economico:

descrizione	Importo in €.
A) Importo Lavori compresi oneri sicurezza	146.097,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese tecniche per progetto pre/def/esecc, DL, contabilità, CRE, adempimenti di sui al Dlgs 81/2008 compreso contributo 4% (esente IVA)	14.381,95
B2) spese per relazione preventiva archeologica compreso contributo 4%	936,00
B3) spese tecniche per relazione geologica geotecnica compreso contributo 2%	1.734,00
B4) IVA 22% su spese tecniche e contributi (B2 + B3)	587,40
B5) IVA 22% sui lavori	32.141,47
B6) quota incentivo RUP	2.360,64
B7) economie	1.760,94
IMPORTO TOTALE PROGETTO	200.000,00

- 3) **di rilevare** una economia di spesa pari ad €. 1.760,94 rispetto alla spesa complessiva originaria di €. 200.000,00;
- 4) **di approvare** la fattura n. FPA 178/24 emessa in data 09/09/2024 dalla ditta Scarlatta Umberto sas a titolo di saldo per l'esecuzione delle opere di cui in oggetto e per la somma di €. 730,49 oltre IVA 22%;
- 5) **di liquidare** alla ditta Scarlatta Umberto sas, la fattura n. FPA 178/24 emessa in data 09/09/2024, per l'importo di €. 891,20 IVA 22% compresa, a titolo di saldo delle opere sopra citate;

- 6) **di imputare** la spesa totale di complessivi €. 891,20 in conto RRPP Bilancio esercizio 2024 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2024	224/2020	8230/2/7	891,20	160,71

- 7) **di approvare** la fattura n. FPA 2/24 emessa in data 10/09/2024 dallo studio Ing. Bozzalla Pret Lisa a titolo di saldo per le prestazioni professionali relative alle opere in oggetto e per la somma di €. 6.061,95 (contributi compresi ed esente IVA);
- 8) **di liquidare** allo studio Ing. Bozzalla Pret Lisa la fattura n. FPA 2/24 emessa in data 10/09/2024 a titolo di saldo per le prestazioni professionali relative alle opere in oggetto e per la somma di €. 6.061,95 (contributi compresi ed esente IVA);

9) **di imputare** la spesa totale di complessivi €. 6.061,95 in conto RRPP Bilancio esercizio 2024 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2024	210/2020	8230/2/7	6.061,95	0

10) **di DARE ATTO** che le opere oggetto del presente atto sono finanziate all'interno dell'intervento del "Ministero delle strutture e dei trasporti. Delibera CIPE n. 12 del 28 Febbraio 2018- Fondo Sviluppo e coesione 2014- 2020. Secondo Addendum del piano operativo infrastrutture. Asse tematico D: messa in sicurezza del patrimonio infrastrutture esistente. Indicazioni operative per l'attuazione degli interventi approvati con D.G.R. n. 36-7661 del 05 ottobre 2018";

11) **di inoltrare** copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al SERVIZIO FINANZIARIO;

12) di inoltrare alla Regione Piemonte richiesta di erogazione saldo contributo per la somma di €. 65.791,32, così determinata:

- spesa complessiva (€. 200.000,00 – €. 1.760,94) =	€. 198.239,06
- a dedurre 1° acconto erogato	€. 40.000,00
- a dedurre 2° acconto erogato	€. 92.447,74
- saldo contributo da richiedere	€. 65.791,32.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- CONTI Geom. Roberto -

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _275_ IN DATA _17/09/2024_
DEL SERVIZIO __LAVORI PUBBLICI__

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _,
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Geom Roberto, in qualità di Responsabili del Servizio TECNICO- , esprime sulla
proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità
e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _____,
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

**CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA**

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla
proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento n. 51 e 52 ex cap 1700/2/1;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL
18/08/2000 N.267.

Pray, _17/09/2024_

Firma: _____