

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 282 DEL 01/08/2023

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: “OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSP DI CAMPIGLIO”- CUP: D55H21000170002- CODICE: BI_A18_710_20_203- APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CRE;
- **LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE (SALDO) STUDIO STANZANI ING. MATTEO di Valdilana- CIG: 9307409CDF;**
- **LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA GARITO SRL di Borgosesia- CIG: 9542806C9F.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che con determina 405 del 04/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto con il seguente qte:

descrizione	Importo in €.
A) Importo lavori	98.500,00
A1) a base d'asta	94.972,34
A2) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	3.527,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese tecniche per progetto prel/def/elec, DL, contabilità, CRE, adempimenti di sui al Dlgs 81/2008- compreso 4%	11.639,00
B2) relazione geologico-tecnica e prove- compreso 4%	1.560,00
B3) IVA 22% sui lavori	21.670,00
B4) IVA 22% sulle spese tecniche	2.903,78
B5) fondo incentivante ai sensi ex art 113	1.576,00
B6) spese per imprevisti e recupero fauna ittica	151,22
IMPORTO TOTALE PROGETTO	138.000,00

Considerato che con Ordinanza Commissariale n. 15/A18.000/710 in data 30/03/2022 la Regione Piemonte ha concesso contributo di €. 138.000,00 a favore del Comune di Pray per la realizzazione delle opere di cui in oggetto, giusto accertamento n. 67/2022 ex cap 1780/3/1;

- **Visto** il contratto di appalto rep. n. 850 del 14/02/2023 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta GARITO SRL con sede a Borgosesia;

- **VISTA** la determinazione n. 238 del 01/07/2022 con la quale è stato affidato allo Studio Ing. STANZANI Matteo di Valdilana, incarico professionale per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo, DL, contabilità, CRE, adempimenti DL 81/2008, riferito alle opere in oggetto, per una spesa totale di €. 14.199,58 (contributi ed iva compresi);

- **Vista** la determinazione n. 435 in data 28/11/2022, con cui è stato liquidato il 1° acconto delle prestazioni professionali dello studio Ing. STANZANI Matteo di Valdilana – per un importo di €. 5.826,00 (IVA compresa);

- **Vista** la determinazione n. 169 in data 28/04/2023, con cui è stato liquidato il 2° acconto delle prestazioni professionali dello studio Ing. STANZANI Matteo di Valdilana – per un importo di €. 5.582,72 (IVA compresa);

- **Vista** la fattura n. 21/2023 emessa in data 18/07/2023 a titolo di saldo dello studio Ing. STANZANI Matteo di Valdilana per un importo di €. 1.511,58(IVA compresa);

- **Vista** la determinazione n. 239 del 01/07/2022 con la quale è stato affidato allo Studio ZANTONELLI Geol. Marco di Borgosesia, incarico professionale per redazione indagine geologica e geotecnica relative al progetto di cui sopra, per una spesa totale di €. 1.903,20 (contributi ed iva compresi);
- **Vista** la determinazione n. 14 in data 05/01/2023, con cui è stato liquidato a saldo la prestazione professionale dello studio ZANTONELLI Geol. Marco di Borgosesia – per un importo di €. 1.903,20 (contributi ed iva compresi);
- **Vista** la determinazione n. 138 del 07/04/2023 con la quale è stato affidato allo Studio FASANINO Ing. GIANFRANCO di Sostegno, incarico professionale per redazione collaudo statico relativo alle opere di cui sopra, per una spesa totale di €. 1.141,92 (contributi ed iva compresi);
- **Vista** la determinazione n. 275 in data 01/08/2023, con cui è stato liquidato a saldo la prestazione professionale dello studio FASANINO Ing. GIANFRANCO di Sostegno – per un importo di €. 1.141,92 (contributi ed iva compresi);
- **Vista** la determinazione n. 145 in data 11/04/2023, con cui è stato liquidato il 1° SAL relativo alle opere in oggetto alla Ditta GARITO SRL di Borgosesia – per un importo di €. 47.824,00 (IVA compresa);
- **Vista** la determinazione n. 171 in data 02/05/2023, con cui è stato liquidato il 2° SAL relativo alle opere in oggetto alla Ditta GARITO SRL di Borgosesia – per un importo di €. 47.702,00 (IVA compresa);
- **Vista** la determinazione n. 225 in data 15/06/2023, con cui è stato liquidato il 3° SAL relativo alle opere in oggetto alla Ditta GARITO SRL di Borgosesia – per un importo di €. 10.980,00 (IVA compresa);
- **Vista** la fattura n. 15 emessa in data 20/07/2023 a titolo di saldo della ditta GARITO srl di Borgosesia per un importo di €. 12.505,34 (IVA compresa);
- **Vista** la determinazione n. 479/2022, con cui è stato assunto impegno di spesa, relativo al compenso del R.U.P.;
- **Vista** la determinazione n. 83 in data 21/02/2023, con la quale è stato liquidato il compenso al R.U.P.;
- **Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 17/07/2023 dallo studio Ing. STANZANI Matteo di Valdilana, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità agli atti di progetto per l'importo complessivo di €. 97.550,28 oltre IVA 22 %, con un credito residuo a favore della ditta esecutrice di €. 10.250,28 oltre IVA 22%;
- **Visto** il collaudo statico delle opere strutturali depositato in data 07/07/2023;
- **Dato atto** che le opere sono state ultimate in data 05/05/2023 come risulta dagli atti di contabilità finale;
- **Rimarcato** che dal _16/06/2023 al 16/07/2023 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pray l'AVVISO AI CREDITORI, ai sensi dell'art 218 DPR 207/2010;

- **Rilevato** che:
 - entro i termini previsti non sono pervenute osservazioni rispetto all'AVVISO AI CREDITORI predetto;
 - in data 17/_07 /2023, l'ufficio competente ha disposto relata di pubblicazioni attestando che non sono pervenute osservazioni;
- **Visti** gli elaborati tecnico-contabili costituenti la contabilità finale;
- **Preso atto** della regolarità contributiva della ditta GARITO SRL di Borgosesia;
- **Preso atto** della attestazione di congruità positiva n. 202300402BI00/3 in data 07/06/2023;
- **Preso atto** della regolarità contributiva dello studio STANZANI Matteo di Valdilana;
- **Rilevato** che si può accettare l'esecuzione dell'appalto di cui sopra provvedendo ad inserire le notizie nell'apposito inventario;
- **Dato atto** che non sussistono pendenze di sorta in dipendenza dei lavori in argomento;
- **Vista** la determinazione sindacale n. 06/2022 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **Visto** il Bilancio di Previsione triennale 2023/2024/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2022;
- **Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **di approvare** gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice GARITO SRL di Borgosesia con il seguente quadro economico:

descrizione	Importo in €.
A) Importo Lavori compresi oneri sicurezza	97.550,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese tecniche per progetto prel/def/esecc, DL, contabilità, CRE, adempimenti di cui al Dlgs 81/2008, compreso 4%	11.641,00
B2) relazione geologico-tecnica e prove- compreso 4%	1.560,00
B3) collaudo strutturale	936,00
B4) IVA 22% su spese tecniche B1 + B2 + B3)	1.828,42
B5) IVA 22% sui lavori	21.461,06
B6) fondo incentivante ai sensi ex art 113	1.576,00
B7) economia	1.447,24
IMPORTO TOTALE PROGETTO	138.000,00

2) di rilevare una economia di spesa pari ad €. 1.477,24 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 15/A18.000/710 in data 30/03/2022 della Regione Piemonte;

3) di approvare la fattura n. 21/2023 emessa in data 18/07/2023 dallo studio STANZANI Ing. Matteo di Valdilana, a titolo di saldo delle prestazioni professionali richieste relative alle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 1.239,00 oltre IVA 22%;

4) di liquidare allo studio STANZANI Ing. Matteo di Valdilana, la fattura n. 21/2023 emessa in data 18/07/2023, per l'importo di €. 1.239,00 oltre IVA 22%, a titolo di saldo delle prestazioni professionali sopra citate;

5) di imputare la spesa totale di complessivi €. 1.511,58 sul Bilancio dell'esercizio 2023 come segue:

ANNO	N. IMP.	VOCE	IMP. NETTO	IVA	IMP. LORDO
2023	191/2023	8230/3/4	1.239,00	272,58	1.511,58

6) di approvare la fattura n. _15 emessa in data 20/07/2023 dalla ditta GARITO SRL di Borgosesia, a titolo di saldo delle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 10.250,28 oltre IVA 22 %, pari ad €. 12.505,34 IVA 22% compresa;

7) di liquidare alla ditta GARITO SRL di Borgosesia, la fattura n. 15 emessa in data 20/07/2023, per l'importo di €. 12.505,34 IVA 22% compresa, a titolo di saldo delle opere di cui sopra citate;

8) di imputare la spesa totale di complessivi €. 12.505,34 sul Bilancio dell'esercizio 2023 come segue:

ANNO	N. IMP.	VOCE	IMP. NETTO	IVA	IMP. LORDO
2023	211/2023	8230/3/4	10.250,28	2.255,06	12.505,34

9) di dare atto che l'intervento risulta finanziato dalla Regione Piemonte con Ordinanza Commissariale n. 15/A18.000/710 in data 30/03/2022 con cui è stato concesso contributo di €. 138.000,00 a favore del Comune di Pray per la realizzazione delle opere di cui in oggetto;

10) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al SERVIZIO FINANZIARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- CONTI Geom. Roberto -

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 282 IN DATA 01/08/2023
DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Geom- Roberto, in qualità di Responsabili del Servizio TECNICO- , esprime sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento n. 67/2022 ex cap. 1780/3/1;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, 01/08/2023

Firma: _____