

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 400 DEL 16/11/2023

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSE STRADE COMUNALI”- *CUP: D57H21008550004*- APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CRE;
- LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA EFFETRE DI FILISETTI SRL DI Curino- CIG: 90482471A3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina 460 del 01/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto con il seguente qte:

descrizione	Importo in €.
A) Importo lavori	63.870,96
A1) a base d'asta	62.770,96
A2) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1.100,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	13.129,04
B1) spese tecniche per progetto prel/def/esec, DL, contabilità, CRE, adempimenti di sui al Dlgs 81/2008- compreso 4%	5.720,00
B2) IVA 10% sui lavori	6.387,10
B3) fondo incentivante ai sensi ex art 113	1.021,94
IMPORTO TOTALE PROGETTO	77.000,00

- **Visti** il contratto rep n. 844 del 17/02/2022 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta EFFETRE DI FILISETTI SRL di Curino, per un importo pari ad €. 63.494,33 oltre IVA;

- **Vista** la determinazione n. 420 in data 15/11/2022, con cui è stato liquidato un 1° SAL alla Ditta EFFETRE SNC di Curino, riferito all'esecuzione di opere di "Manutenzione straordinaria diverse strade comunali" in oggetto, per una spesa di €. 55900,00 oltre IVA;

- **VISTA** la determinazione n. 445 del 23/11/2021 con la quale è stato affidato allo Studio Ing. STANZANI MATTEO di Valdilana, incarico professionale per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo, DL, CRE, adempimenti DL 81/2008, riferito alle opere in oggetto, per una spesa totale di €. 5.720,00 (contributi ed iva compresi);

- **Vista** la determinazione n. 467 in data 10/12/2021, con cui è stato liquidato un primo acconto la prestazione professionale dello Studio Ing. STANZANI MATTEO di Valdilana, incarico professionale per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo, DL, CRE, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, riferito alle opere in oggetto, per una spesa totale di €. 2.808,00 (contributi ed iva compresi);

- **Vista** la determinazione n. 419 in data 15/11/2022, con cui è stato liquidato un secondo acconto la prestazione professionale dello Studio Ing. STANZANI MATTEO di Valdilana, incarico professionale per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo, DL, CRE, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, riferito alle opere in oggetto, per una spesa totale di €. 2.394,00 (contributi ed iva compresi);

- **Vista** la determinazione n. 254 in data 05/07/2023, con cui è stato liquidato a saldo la prestazione professionale dello Studio Ing. STANZANI MATTEO di Valdilana, incarico professionale per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo, DL, CRE, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, riferito alle opere in oggetto, per una spesa totale di €. 518,00 (contributi ed iva compresi);

- **Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 26/06/2023 dallo studio Ing. STANZANI MATTEO di Valdilana, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità agli atti di progetto per l'importo complessivo di €. 63.488,11 oltre IVA, con un credito residuo a favore della ditta esecutrice di €. 7.588,11 oltre IVA;
- **Considerato** che con determina 389 del 10/11/2023 è stata riconosciuta la rettifica all'aliquota dell'IVA e conseguente assunzione impegno di spesa, poiché l'intervento rientra in campo di applicazione IVA del 22%, così come specificato dall'Agenzia delle Entrate con risposta n. 229/2021, quantificando quindi la maggiore spesa in €. 7.611,72;
- **Vista** la fattura n. _442 emessa in data _15/11/2023 a titolo di saldo della ditta EFFETRE DI FILISETTI SRL di Curino per un importo di €. 7.588,11 oltre IVA 22%;
- **Dato atto** che le opere sono state ultimate in data 27/04/2023 come risulta dagli atti di contabilità finale;
- **Rimarcato** che dal _05/05/2023 al 20/05/2023 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pray l'AVVISO AI CREDITORI, ai sensi dell'art 218 DPR 207/2010;
- **Rilevato** che:
 - entro i termini previsti non sono pervenute osservazioni rispetto all'AVVISO AI CREDITORI predetto;
 - in data 19/_05 /2023, l'ufficio competente ha disposto relata di pubblicazioni attestando che non sono pervenute osservazioni;
- **Visti** gli elaborati tecnico-contabili costituenti la contabilità finale;
- **Preso atto** della regolarità contributiva della ditta EFFETRE DI FILISETTI SRL di Curino;
- **Rilevato** che si può accettare l'esecuzione dell'appalto di cui sopra provvedendo ad inserire le notizie nell'apposito inventario;
- **Dato atto** che non sussistono pendenze di sorta in dipendenza dei lavori in argomento;
- **Vista** la determinazione sindacale n. 06/2022 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **Visto** il Bilancio di Previsione triennale 2023/2024/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2022;
- **Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **di approvare** gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice EFFETRE DI FILISETTI SRL di Curino con il seguente quadro economico:

descrizione	Importo in €.
A) Importo Lavori compresi oneri sicurezza	63.488,11
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese tecniche per progetto prel/def/esecc, DL, contabilità, CRE, adempimenti di sui al Dlgs 81/2008- compreso 4% ed IVA 22%	5.720,00
B2) IVA 22% sui lavori	13.967,38
IMPORTO TOTALE PROGETTO	83.175,49

2) di rilevare una maggior spesa pari ad €. 6.175,49 rispetto alla spesa complessiva originaria di €. 77.000,00, dovuta ad una rettifica di aliquota IVA poiché l'intervento rientra in campo di applicazione IVA del 22%, così come specificato dall'Agenzia delle Entrate con risposta n. 229/2021, giusta determinazione n. 389 del 10/11/2023;

3) di approvare la fattura n. 442 emessa in data 15/11/2023 dalla ditta EFFETRE DI FILISETTI SRL di Curino, a titolo di saldo delle opere di cui in oggetto, per l'importo di €. 7.588,11 oltre IVA 22%, pari ad €. 9.257,49 IVA 22% compresa;

4) di liquidare alla ditta EFFETRE DI FILISETTI SRL di Curino, la fattura n. _442_ emessa in data 15/11/2023, per l'importo di €. 9.257,49 IVA 22% compresa, a titolo di saldo delle opere di cui sopra citate;

5) di imputare la spesa totale di complessivi €. 9.257,49 sul Bilancio dell'esercizio 2023 come segue:

ANNO	N. IMP.	VOCE	IMP. NETTO	IVA	IMP. LORDO
2023	215/2022	8230/2/2	1.348,99	296,78	1.645,77
2023	405/2023	8230/2/2	6.239,12	1.372,60	7.611,72

6) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al SERVIZIO FINANZIARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- CONTI Geom. Roberto -

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _400_ IN DATA __16/11/2023__
DEL SERVIZIO __LAVORI PUBBLICI__

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio __ _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Geom- Roberto, in qualità di Responsabili del Servizio TECNICO- , esprime sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento n. 31/2023 ex cap. 1705/2/3;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, __16/11/2023__

Firma: _____